



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 731,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 620,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน มีอาคารจำนวน 5 หลัง ซึ่งผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะเวลา โดยในปีงบประมาณ 2566

มีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องกิจกรรมอนุบาลและห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 และ ชั้น 2 และปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคารเรียน 1 ชั้น

1 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด , รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-3-66 ลงวันที่ 12 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พ.ค. 66

ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ราคาที่ดำเนินการ 620,000 บาท

อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง

- ตรวจรับงานวันที่ 28 มีนาคม 2566

- รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 620,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 731,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 620,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน มีอาคารจำนวน 5 หลัง ซึ่งผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะเวลา โดยในปีงบประมาณ 2566
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องกิจกรรมอนุบาลและห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 และ ชั้น 2 และปรับปรุงท่อน้ำฝนอาคารเรียน 1 ชั้น
1 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด , รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-3-66 ลงวันที่ 12 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พ.ค. 66		
	ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ราคาที่ดำเนินการ 620,000 บาท		
	อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ตรวจรับงานวันที่ 28 มีนาคม 2566		
	- รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 620,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

