



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (นครชัย พุ่มขจร : 6060)

ผู้ประสานงาน สยป : พรนิภา วิเศษสุวรรณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดย สำนักงานเขตบางนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนซ่อมแซม,ก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตบางนา เพื่อให้คลองมีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้เป็นแหล่งรับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ลดปัญหาน้ำท่วมขังและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะอาดสวยงาม สนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ
- 2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็ว
- 2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตบางนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินการจากส่วนกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินการจากส่วนกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินการจากส่วนกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566		
	2. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองเคล็ดในพื้นที่เขตบางนาคตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ กท 8403/2051 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566		
	3. ดำเนินการสำรวจความต้องการที่จะรับการสนับสนุนจากสำนักการจราจรและขนส่ง ในการจัดทำป้ายบอกชื่อคลอง/ป้ายแนะนำเส้นทางในพื้นที่คลองเป้าหมาย คลองเคล็ด ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ กท 8403/2379 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1006/1779 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 แจ้งการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนใกล้แล้วเสร็จและขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางนาพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเคล็ด		
	2. จัดประชุมตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่เพื่อมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้แก่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566		
	3. ลงพื้นที่สำรวจคลองเคล็ดตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 (ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง) บริเวณสะพานคลองเคล็ดซอยศรีนครินทร์ 56 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเป็น		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จุดเช็คอินของเขตบางนา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6  
 :: เดือนมิถุนายน 2566 ดำเนินการ ดังนี้  
 1. ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ "จุดเช็คอิน" คลองเคล็ด บริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ดซอยตรนครินทร์ 56 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

2. ทาสีราวกันตกทางเดินริมคลองเคล็ด ช่วงสะพานข้ามคลองเคล็ดซอยตรนครินทร์ 56 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7  
 :: 21/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้  
 1. ดำเนินการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองเคล็ด โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีของเด็กนักเรียนบนแผ่นส്മาร์ทบอร์ดและนำไปติดตั้งบนราวกันตก ตามแนวทางเดิมริมคลองเคล็ด โดยมีหนังสือแจ้งให้สำนักการระบายน้ำทราบตามหนังสือที่ กท 8403/3522 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

2. ลงพื้นที่สำรวจทางเดินริมคลองเคล็ด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  
 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อาทิ สี ทุ่น และแผ่นส്മาร์ทบอร์ด ขนาด 0.80 X 1.20 ม. ที่ใช้ในการวาดภาพให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 96 ชุด วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8  
 :: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้

1.ดำเนินการจัดทำบันไดทางเดินและแนวรั้วป้องกันอันตรายบริเวณจุดเช็คอินช่วงสะพานข้ามคลองเคล็ดซอยบางนา-ตราด 23 จำนวน 2 จุด วันที่ 18 สิงหาคม 2566  
 2. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลอง แบบโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณจุดเช็คอินคลองเคล็ดช่วงสะพานข้ามคลองซอยบางนา-ตราด 23 จำนวน 14 ดวง วันที่ 21 สิงหาคม 2566  
 3. ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเช็คอินคลองเคล็ด ช่วงสะพานข้ามคลองซอยบางนา-ตราด 23 ความยาวประมาณ 180 เมตร  
 วันที่ 18-25 สิงหาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9  
 :: 26/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการ ดังนี้

1.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ "จุดเช็คอิน" ริมคลองเคล็ด ในวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยทาสีตีเส้นขอบคันหินทางเท้า ทาสีสะพานและราวกันตกชั่วคราว จัดเก็บขยะ เศษใบไม้ วัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ ภายในคลองและบริเวณโดยรอบ  
 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ กท 8403/4793 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

