



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,017,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 880,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชิสฐิธรินทร์ โทร.5528

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุภาพลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร 2) ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิมทั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคานพื้นห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงโครงหลังคา บูพื้นกระเบื้องห้องครัว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/06/2566 : ส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน การปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร และปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 880,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 880,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,017,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 880,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชีสุทธิรัตน์ โทร.5528

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร 2) ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิมทั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคานพื้นห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงโครงหลังคา ปูพื้นกระเบื้องห้องครัว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน การปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร และ ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 880,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 880,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,017,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 880,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชีสุทธิรัตน์ โทร.5528

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร 2) ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิมทิ้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคานพื้นห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ปูพื้นกระเบื้องห้องครัว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน การปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร และ ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 880,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 880,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,017,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 880,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชิสฐิธิรัตน์ โทร.5528

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร 2) ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิมทิ้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหารและบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคานพื้นห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงโครงหลังคา ปูพื้นกระเบื้องห้องครัว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน การปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร และปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้าง ภาชนะ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 880,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 880,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

