



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส(สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,948,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,650,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชิสฤทธิรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุขลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกสละอง (5 ชั้น)
 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิง ชั้น 1, ห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 3, ห้องน้ำอนุบาลชาย ชั้น 2, ห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 4,
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
2. ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเพื่องฟ้า (5 ชั้น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกสละอง (5 ชั้น)

2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเพื่องฟ้า (5 ชั้น)

3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเพื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 มกราคม - 27 เมษายน 2566

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนวัสดุเก่าออกและขนย้ายวัสดุทิ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดปุณณาวาส

ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งกระเบื้องและฝ้าภายใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ตามสัญญาเลขที่ ขทว. 22-6-66 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

และส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน		
	1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น)		
	2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพัก บันได อาคารเพ็ญฟ้า (5 ชั้น)		
	3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเพ็ญฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน		
	เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ 1,650,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,650,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวาสม(สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,948,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,650,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชีสุทธิรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวาสม ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น)
 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิง ชั้น 1, ห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 3, ห้องน้ำอนุบาลชาย ชั้น 2, ห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 4,
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
2. ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเพ็ญฟ้า (5 ชั้น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น)		
	2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพัก		
	บันได อาคารเพ็ญฟ้า (5 ชั้น)		
	3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2		
	อาคารเพ็ญฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน		
	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 มกราคม - 27		
	เมษายน 2566		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนวัสดุเก่าออกและขนย้ายวัสดุทิ้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดปุณณาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งกระเบื้องและฝ้าภายใน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 24/05/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ตามสัญญาเลขที่ ขทว. 22-6-66 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566</p> <p>และส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/06/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น) 2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพัก บันได อาคารเพื่องฟ้า (5 ชั้น) 3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเพื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ 1,650,000 บาท <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,650,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส(สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,948,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,650,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษิษฐ์ศิริตัน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุขลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น)
 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิง ชั้น 1, ห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 3, ห้องน้ำอนุบาลชาย ชั้น 2, ห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 4,
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
2. ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเพื่องฟ้า (5 ชั้น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกัลยาณ (5 ชั้น)</p> <p>2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพัก บันได อาคารเพื่องฟ้า (5 ชั้น)</p> <p>3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเพื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
------------------	--





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 มกราคม - 27 เมษายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนวัสดุเก่าออกและขนย้ายวัสดุทิ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดปุณณาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งกระเบื้องและฝ้าภายใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ตามสัญญาเลขที่ ขทว. 22-6-66 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 และส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกสละอง (5 ชั้น) 2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพัก บันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น) 3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเฟื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ 1,650,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,650,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส(สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,948,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,650,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชีสุทธิรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุขลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุณณาวาส ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกสละอง (5 ชั้น)
 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิง ชั้น 1, ห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 3, ห้องน้ำอนุบาลชาย ชั้น 2, ห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 4,
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
2. ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 26/12/2565 : 1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกาละออง (5 ชั้น)</p> <p>2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณลานพัก บันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น)</p> <p>3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเฟื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: 23/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือบริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 มกราคม - 27 เมษายน 2566</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนวัสดุเก่าออกและขนย้ายวัสดุทิ้ง</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/03/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา การปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/04/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดปุรณาวาส</p> <p>ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งกระเบื้องและฝ้าภายใน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/05/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส ตามสัญญาเลขที่ ขทว. 22-6-66 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566</p> <p>และส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/06/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/08/2566 : บริษัทเจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ส่งมอบงาน</p> <p>1) ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกาละออง (5 ชั้น)</p> <p>2) ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณลานพัก บันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น)</p> <p>3) ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเฟื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน</p> <p>เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ 1,650,000 บาท</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,650,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

