



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกถนนทวิวัฒนา (ข้างหมู่บ้านรัตนาวดี) (สำนักงานเขตทวิวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,520,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,534,374 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต้ม โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และนำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 227 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 445 ม.
- สร้างผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,017 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 223 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินปประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินปประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินปประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินปประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตัดเหล็กบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตัดเหล็กบ่อพัก
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ตั้งแบบ ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ปรับทราย ลงหินคลุก - เข้าแบบรางวี
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน นัดตรวจรับงานวันที่ 21 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,534,374 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกถนนทวิวัฒนา (ข้างหมู่บ้านรัตนาวดี) (สำนักงานเขตทวิวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,520,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,534,374 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต่้ม โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำที่จากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 227 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- สร้างบ่อพักทอหลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 445 ม.
- สร้างผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,017 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 223 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตัดเหล็กบ่อพัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ตั้งแบบ ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ปรับทราย ลงหินคลุก - เข้าแบบรางวี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน นัดตรวจรับงานวันที่ 21 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,534,374 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกถนนทวีวัฒนา (ข้างหมู่บ้านรัตนาวดี) (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,520,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,534,374 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต้ม โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และนำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 227 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 445 ม.
- สร้างผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,017 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 223 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำหลักประกันสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตัดเหล็กบ่อพัก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ตั้งแบบ ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/05/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ลงนามสัญญาวันที่ 22 ก.พ. 66 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 66

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- ปรับทราาย ลงหินคลูก

- เข้าแบบร่างวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน นัดตรวจรับงานวันที่ 21 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,534,374 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

