



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูลนิธิวัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :		
	ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6		
	- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พืพพัฒน์ มณฑิเยียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6 - ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม. - โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม. - ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5 - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565





เริ่มต้นโครงการ





: 2021-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิชฌิม มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :		
	ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6		
	- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูลนิธิคฤหัสถ์)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6		
	- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.		
	- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

