



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖

รหัสโครงการ... : 50490000-3506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 535,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด ซึ่งอาจจะเด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานเขตทุ่งครุ ขุดลอกพื้นที่ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุดและสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)
- เสาโครงหลังคาสนามเด็กเล่น ชำรุดที่ฐานเสาเนื่องจากน้ำ สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการหล่อปูนคลุมเสาเหล็ก และคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทกป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- เพดานชำรุด สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการซ่อมแซมผิวเพดาน และทาสีเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
 - ขุดลอกพื้นที่ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
 - ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิค 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเด็กเล่น เตรียมพื้นสนามเด็กเล่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกพื้นที่ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :

- ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิก 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3

- ขุดลอกพื้นที่สนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น

2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4

- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
- ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิก 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 535,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖

รหัสโครงการ... : 50490000-3506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 535,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด ซึ่งอาจจะเด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานเขตทุ่งครุ ขุดลอกพื้นที่สนามกีฬาเดิมที่ชำรุดและสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)
- เสาโครงหลังคาสนามเด็กเล่น ชำรุดที่ฐานเสาเนื่องจากน้ำ สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการหล่อปูนคลุมเสาเหล็ก และคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทกป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- เพดานชำรุด สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการซ่อมแซมผิวเพดาน และทาสีเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
- ขุดลอกพื้นที่สนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4
- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
- ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิก 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเด็กเล่น เตรียมพื้นสนามเด็กเล่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ทาสีเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีอะคริลิก 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ทาสีเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีอะคริลิก 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 535,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓

รหัสโครงการ... : 50490000-3506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 535,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิงพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด ซึ่งอาจจะเด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานเขตทุ่งครุ ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุดและสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)
- เสาโครงหลังคาสนามเด็กเล่น ชำรุดที่ฐานเสาเนื่องจากน้ำ สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการหล่อปูนคลุมเสาเหล็ก และคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทกป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- เพดานชำรุด สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการซ่อมแซมผิวเพดาน และทาสีเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
 - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ใช้ปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิค 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น เตรียมพื้นที่สนามเด็กเล่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ใช้ปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิค 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ใช้ปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/> - ทาสีเพดานชั้นที่ 2,3 และ 4 โดยทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีอะคริลิค 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 535,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖

รหัสโครงการ... : 50490000-3506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 535,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิชฌิม มณฑิรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

- สนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 ยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด ซึ่งอาจจะเด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานเขตทุ่งครุ ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุดและสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เสาโครงหลังคาสนามเด็กเล่น ชำรุดที่ฐานเสาเนื่องจากน้ำ สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการหล่อปูนคลุมเสาเหล็ก และคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทกป้องกันอันตรายต่อเด็ก
- เพดานชำรุด สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำการซ่อมแซมผิวเพดาน และทาสีเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3
 - ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
 - หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.
 - ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - ทาสีเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีอะคริลิก 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเด็กเล่น เตรียมพื้นสนามเด็กเล่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- ทาสีเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีอะคริลิก 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :		
	1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้านหลังอาคารเรียน 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกพื้นยางสนามกีฬาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน(พียู)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- หล่อปูนคลุมเสาเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมคลุมด้วยแผ่นยาง กันกระแทก จำนวน 12 ต้น		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ทำความสะอาดผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- ไขปูนกาวซ่อมแซมผิวเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ 4 พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	- ทาสีเพดานชั้นที่ 2 ,3 และ4 โดยทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีอะคริลิก 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 535,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

