



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน

รหัสโครงการ... : 50500000-6129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,018,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ระบบท่อสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าบางส่วนมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีติดต่อราชการ จึงเห็นควรทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขระบบท่อสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงกลาง หน้าฝ่ายทะเบียน
- 3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณใต้บันไดกลาง
- 3.3 ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน (เปลี่ยนผ้าเพดาน, เปลี่ยนระบบไฟ)
- 3.4 ปรับปรุงห้องฝ่ายการคลัง (เปลี่ยนระบบไฟฟ้า)
- 3.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 2
- 3.6 ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1 (ซ่อมผ้าเพดานที่ชำรุด, เดินสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.7 ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.8 ปรับปรุงห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.9 ปรับปรุงหอนาฬิกา
- 3.10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1, ห้องฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : - ปรับปรุงชั้น 1, 2, 3 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ - ปรับปรุงห้องเก็บของกลางฝ่ายเทศกิจ - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำอาคารฝ่ายรักษาฯ - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย - ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเขต - ปรับปรุงภูมิทัศน์ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษานาฬิกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน

รหัสโครงการ... : 50500000-6129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,018,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ระบบท่อสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าบางส่วนมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีติดต่อราชการ จึงเห็นควรทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขระบบท่อสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงกลาง หน้าฝ่ายทะเบียน
- 3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณใต้บันไดกลาง
- 3.3 ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน (เปลี่ยนผ้าเตทาน, เปลี่ยนระบบไฟ)
- 3.4 ปรับปรุงห้องฝ่ายการคลัง (เปลี่ยนระบบไฟฟ้า)
- 3.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 2
- 3.6 ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1 (ซ่อมผ้าเตทานที่ชำรุด, เดินสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.7 ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.8 ปรับปรุงห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.9 ปรับปรุงหอนาฬิกา
- 3.10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1, ห้องฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : - ปรับปรุงชั้น 1, 2, 3		
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ		
	- ปรับปรุงห้องเก็บของกลางฝ่ายเทคนิค		
	- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำอาคารฝ่ายรักษา		
	- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		
	- ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเขต		
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์		
	- ซ่อมแซมและบำรุงรักษานาฬิกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน

รหัสโครงการ... : 50500000-6129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,018,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ระบบท่อสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าบางส่วนมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีติดต่อดูราชการ จึงเห็นควรทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขระบบท่อสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงกลาง หน้าฝ่ายทะเบียน
- 3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณใต้บันไดกลาง
- 3.3 ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน (เปลี่ยนผ้าเตทาน, เปลี่ยนระบบไฟ)
- 3.4 ปรับปรุงห้องฝ่ายการคลัง (เปลี่ยนระบบไฟฟ้า)
- 3.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 2
- 3.6 ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1 (ซ่อมผ้าเตทานที่ชำรุด, เดินสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.7 ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.8 ปรับปรุงห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.9 ปรับปรุงหอนาฬิกา
- 3.10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1, ห้องฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : - ปรับปรุงชั้น 1, 2, 3		
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ		
	- ปรับปรุงห้องเก็บของกลางฝ่ายเทคนิค		
	- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำอาคารฝ่ายรักษาฯ		
	- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		
	- ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเขต		
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์		
	- ซ่อมแซมและบำรุงรักษานาฬิกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน





รหัสโครงการ...





: 50500000-6129





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-12-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 2,018,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนก่อสร้างมาแล้ว ระบบท่อสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าบางส่วนมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีติดต่อราชการ จึงเห็นควรทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขระบบท่อสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงกลาง หน้าฝ่ายทะเบียน
- 3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณใต้บันไดกลาง
- 3.3 ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน (เปลี่ยนผ้าเพดาน, เปลี่ยนระบบไฟ)
- 3.4 ปรับปรุงห้องฝ่ายการคลัง (เปลี่ยนระบบไฟฟ้า)
- 3.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 2
- 3.6 ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1 (ซ่อมผ้าเพดานที่ชำรุด, เดินสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.7 ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.8 ปรับปรุงห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่)
- 3.9 ปรับปรุงหอนาฬิกา
- 3.10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1, ห้องฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : - ปรับปรุงชั้น 1, 2, 3 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ - ปรับปรุงห้องเก็บของกลางฝ่ายเทศกิจ - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำอาคารฝ่ายรักษาฯ - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย - ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเขต - ปรับปรุงภูมิทัศน์ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษานาฬิกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

