



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ขุดลอกคลองบางจาก(บางพลัด)จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสิรินธร(กรบ)งบปี2566

รหัสโครงการ... : 11000000-7243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-07-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสนายชัย เป็นคลองที่ระบายน้ำสายหลักในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเป็นคลองที่รับน้ำจากพื้นที่เขตจอมทอง และเขตบางขุนเทียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระบายออกสู่พื้นที่แก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจร การค้าขายและการท่องเที่ยวเพื่อออกไปยังอ่าวไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองบางจาก(บางพลัด)จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสิรินธร

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-12 เมตร

ยาวประมาณ 1,140 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 6,300 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

