



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์  
 รหัสโครงการ... : 17000000-3151 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562  
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 10,820,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 10,109,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานสถิติและข้อมูล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประชาธิกร ทิมา 3119 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อพัฒนาการเดินทางเรือและจุดเชื่อมต่อการเดินทางในคลองสายหลัก พัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โครงการดังกล่าวมีขอบเขตงาน ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ก่อสร้างท่าเรือตามมาตรฐานสากล พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณชั้น ๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้  
 ๑. บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์สายเคเบิลใยแก้วของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้ดีตลอดเวลา  
 ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและดำเนินการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและของพื้นที่ใกล้เคียง
๒. บำรุงรักษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 21. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างประกาศประกวดราคาโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัทมันดี อินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-62 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน วงเงินตามสัญญา 10,109,000.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับการจ้าง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจการจ้างฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 2 งวด	
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,838,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจการจ้างงวดที่ 4	
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 4	
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 12/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 7 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง คาดว่าเบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 ภายในปีงบประมาณ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ผลสำรวจความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก ได้คะแนนร้อยละ 92.2	
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,757,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 9 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 8 งวด	
รายงานครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานฯ งวดที่ 9 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
รายงานครั้งที่ 16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563	
รายงานครั้งที่ 17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	:: 5/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
รายงานครั้งที่ 18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

