



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสวนสาธารณะ (สสผ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,423,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าใช้พื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 14 ธ.ค. 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท

อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท

อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 14 ธ.ค. 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

(อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 มี.ค. 66)

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

(อยู่ระหว่างรอกการอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ 9 มี.ค. 66)

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท

(อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้าง)

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท

อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

(อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 (อยู่ระหว่างรอกการอุทธรณ์ 28 มี.ค. - 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เม.ย. 66)

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
(อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
วงเงิน 6,818,000 บาท)

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาวันที่ 12 เม.ย. 2566)

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 28/04/2566 :

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

(อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 2566)

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

(อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
วงเงิน 6,818,000 บาท)

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
(อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างก่อสร้าง)

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 31/05/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

- อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
วงเงิน 6,818,000 บาท

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 1,363,600 บาท

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท

- อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,363,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 28/06/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท

- อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาสัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
วงเงิน 6,818,000 บาท

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 1,363,600 บาท

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 5,454,400 บาท

3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท

- อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 3 ก.ค. 66

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,454,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/07/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ผลการดำเนินการ 100% อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 6,818,000 บาท
- 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 113/66 ลงวันที่ 3 ก.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค. 66 หจก. พี.ที.สถาปัตย์ วงเงิน 5,738,000.-บาท
- 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/08/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

- 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 11,884,000 บาท
- 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 6,818,000 บาท
- 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 113/66 ลงวันที่ 3 ก.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค. 66 หจก. พี.ที.สถาปัตย์ วงเงิน 5,738,000.-บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1
- 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 1-18 ก.ย. 2566 เสนอราคาวันที่ 18 ก.ย. 2566

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,884,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2566 : ดำเนินการทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

- 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 11,884,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว
 - 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 6,818,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว
 - 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 5,738,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,721,400 บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 67 เป็นเงิน 4,016,600 บาท
 - 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท อยู่ระหว่างรอกการอุทธรณ์ ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 2 ต.ค. 66 กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 67 เป็นเงิน 9,800,000 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,721,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสวนสาธารณะ (สสน.)
 รหัสโครงการ... : 22000000-4228 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 20,423,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าใช้พื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 14 ธ.ค. 2565
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 14 ธ.ค. 2565
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 (อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 มี.ค. 66)
 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 (อยู่ระหว่างรอกการอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ 9 มี.ค. 66)
 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 (อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้าง)
 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 (อนุมัติจ้าง หก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 (อยู่ระหว่างรอกการอุทธรณ์ 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 66)
 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
 วงเงิน 6,818,000 บาท)
 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาวันที่ 12 เม.ย. 2566)
 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 (อนุมัติจ้าง หก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 (คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 2566)
 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา
 วงเงิน 6,818,000 บาท)
 3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างก่อสร้าง)
 4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/05/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 - อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 27 มี.ค. 66 สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 1,363,600 บาท
 - ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
 - ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,363,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/06/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 - อนุมัติจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 1,363,600 บาท
 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 5,454,400 บาท
 - ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 3 ก.ค. 66
 - ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,454,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/07/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท
 - ผลการดำเนินการ 100% อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 6,818,000 บาท
 - ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 113/66 ลงวันที่ 3 ก.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค. 66 หจก. พี.ที.สถาปัตย์ วงเงิน 5,738,000.-บาท
 - ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/08/2566 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 12,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-102-66 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,884,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 11,884,000 บาท
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 10,800,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 22-91-66 ลงวันที่ 15 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.66 คู่สัญญาบจ. ธนไพศาลการโยธา วงเงิน 6,818,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 6,818,000 บาท
 - ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 6,700,000 บาท
 - สัญญาเลขที่ สสน. 113/66 ลงวันที่ 3 ก.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค. 66 หจก. พี.ที.สถาปัตย์ วงเงิน 5,738,000.-บาท
 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท
 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 1-18 ก.ย. 2566 เสนอราคาวันที่ 18 ก.ย. 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,884,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ดำเนินการทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 11,884,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 6,818,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว
3. ก่อสร้างรั้วและระบบระบายน้ำภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 5,738,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,721,400 บาท
 กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 67 เป็นเงิน 4,016,600 บาท
4. ปรับปรุงสวนพระนคร เป็นเงิน 9,800,000 บาท อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 2 ต.ค. 66
 กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 67 เป็นเงิน 9,800,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,721,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

