



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.)
 รหัสโครงการ... : 22000000-4234 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 22,850,100 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมโดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 2,020,345.02 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,455 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,079,945 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 3,076,963.99 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียบำบัด 7,301.16 ลบ.ม.เป็นเงิน 2,037,023.64 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 5,156,881.99 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66น้ำเสียบำบัด 6,655.70 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,856,940.30 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 7,193,905.63 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 27 เม.ย 66 น้ำเสียบำบัด 7,305.03 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,038,103.37 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียบำบัด 7,023.65ลบ.ม.เป็นเงิน 1,959,598.35 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียบำบัด 7,257.99 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,257.99ลบ.ม.เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท
 -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 ตรวจรับงานเดือน ก.ค. 66 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,322.24 ลบ.ม เป็นเงิน 2,042,904.96 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 รหัสโครงการ... : 22000000-4234 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 22,850,100 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมโดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 2,020,345.02 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,455 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,079,945 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 3,076,963.99 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียบำบัด 7,301.16 ลบ.ม.เป็นเงิน 2,037,023.64 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 5,156,881.99 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66น้ำเสียบำบัด 6,655.70 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,856,940.30 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 7,193,905.63 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 น้ำเสียบำบัด 7,305.03 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,038,103.37 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กฝ.)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียบำบัด 7,023.65ลบ.ม.เป็นเงิน 1,959,598.35 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.)
รายงานครั้งที่9	-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียบำบัด 7,257.99 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.)
รายงานครั้งที่10	-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,257.99ลบ.ม.เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.) ตรวจรับงานเดือน ก.ค 66 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,322.24 ลบ.ม เป็นเงิน 2,042,904.96 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.)
รหัสโครงการ...	22000000-4234
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	22,850,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมโดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 2,020,345.02 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,455 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,079,945 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 3,076,963.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียบำบัด 7,301.16 ลบ.ม.เป็นเงิน 2,037,023.64 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 5,156,881.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กผ.) ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66น้ำเสียบำบัด 6,655.70 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,856,940.30 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 7,193,905.63 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 27 เม.ย 66 น้ำเสียบำบัด 7,305.03 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,038,103.37 บาท
รายงานครั้งที่7	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียบำบัด 7,023.65ลบ.ม.เป็นเงิน 1,959,598.35 บาท
รายงานครั้งที่8	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียบำบัด 7,257.99 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท
รายงานครั้งที่9	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,257.99ลบ.ม.เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท
รายงานครั้งที่10	-งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) ตรวจรับงานเดือน ก.ค 66 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,322.24 ลบ.ม เป็นเงิน 2,042,904.96 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.)	
รหัสโครงการ...	22000000-4234	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 22,850,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย	
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองโรงงานกำจัดมูลฝอย	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการล้างรถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมโดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถน้ำต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.65 เป็นเงิน 2,020,345.02 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ส.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,455 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,079,945 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 3,076,963.99 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียบำบัด 7,301.16 ลบ.ม.เป็นเงิน 2,037,023.64 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 5,156,881.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66น้ำเสียบำบัด 6,655.70 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,856,940.30 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 7,193,905.63 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 27 เม.ย 66 น้ำเสียบำบัด 7,305.03 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,038,103.37 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียบำบัด 7,023.65ลบ.ม.เป็นเงิน 1,959,598.35 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 9,050,845.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียบำบัด 7,257.99 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,257.99ลบ.ม.เป็นเงิน 2,024,979.21 บาท -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน เม.ย.66 เป็นเงิน 13,048,547.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (กคฝ.) ตรวจรับงานเดือน ก.ค 66 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 7,322.24 ลบ.ม เป็นเงิน 2,042,904.96 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

