



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 194,922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 22,888,562.34 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 95,253,426.24บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 32,176.84 ตัน เป็นเงิน 22,974,263.76 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,370.11 ตัน เป็นเงิน 28,824,258.54 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 24 ก.พ.-17 มี.ค.66 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,344.55 ตัน เป็นเงิน 28,806,006.70 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 18 มี.ค.-9เม.ย.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,681.27 ตัน เป็นเงิน 29,046,426.78 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 3 - 24 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,937.76 ตัน เป็นเงิน 29,229,560.64 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 186,458,715.24 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 พ.ค.-14 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,457.82 ตัน เป็นเงิน 28,886,883.48 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 15 มิ.ย.-3ก.ค.66 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 38,945.91ตัน เป็นเงิน 27,807,379.74 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ส.ค. - 1 ก.ย.66 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,373.72 ตัน เป็นเงิน 28,826,836.08 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 194,922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/12/2565 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 22,888,562.34 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 95,253,426.24บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไป</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 32,176.84 ตัน เป็นเงิน 22,974,263.76 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่5	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,370.11 ตัน เป็นเงิน 28,824,258.54 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 24 ก.พ.-17 มี.ค.66 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,344.55 ตัน เป็นเงิน 28,806,006.70 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 18 มี.ค.-9เม.ย.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,681.27 ตัน เป็นเงิน 29,046,426.78 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 3 - 24 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,937.76 ตัน เป็นเงิน 29,229,560.64 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 186,458,715.24 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 พ.ค.-14 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,457.82 ตัน เป็นเงิน 28,886,883.48 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ผังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 15 มิ.ย.-3ก.ค.66 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 38,945.91ตัน เป็นเงิน 27,807,379.74 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ส.ค. - 1 ก.ย.66 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,373.72 ตัน เป็นเงิน 28,826,836.08 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกลฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 194,922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 22,888,562.34 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 95,253,426.24บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 32,176.84 ตัน เป็นเงิน 22,974,263.76 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,370.11 ตัน เป็นเงิน 28,824,258.54 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 24 ก.พ.-17 มี.ค.66 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,344.55 ตัน เป็นเงิน 28,806,006.70 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 18 มี.ค.-9เม.ย.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,681.27 ตัน เป็นเงิน 29,046,426.78 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 3 - 24 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,937.76 ตัน เป็นเงิน 29,229,560.64 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 186,458,715.24 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 พ.ค.-14 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,457.82 ตัน เป็นเงิน 28,886,883.48 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 15 มิ.ย.-3ก.ค.66 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 38,945.91ตัน เป็นเงิน 27,807,379.74 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ 66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)
 -ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ส.ค. - 1 ก.ย.66 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,373.72 ตัน เป็นเงิน 28,826,836.08 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4240 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 194,922,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 22,888,562.34 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 95,253,426.24บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 32,176.84 ตัน เป็นเงิน 22,974,263.76 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,370.11 ตัน เป็นเงิน 28,824,258.54 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 116,341,080.66 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.)
 -ตรวจรับงานงวดวันที่ 24 ก.พ.-17 มี.ค.66 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 40,344.55 ตัน เป็นเงิน 28,806,006.70 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 18 มี.ค.-9เม.ย.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,681.27 ตัน เป็นเงิน 29,046,426.78 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน มิ.ย.65 ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 163,484,451.48 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 3 - 24 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,937.76 ตัน เป็นเงิน 29,229,560.64 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 186,458,715.24 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 พ.ค.-14 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,457.82 ตัน เป็นเงิน 28,886,883.48 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 15 มิ.ย.-3ก.ค.66 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 38,945.91ตัน เป็นเงิน 27,807,379.74 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66 เป็นเงิน 215,282,973.78 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ส.ค. - 1 ก.ย.66 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,373.72 ตัน เป็นเงิน 28,826,836.08 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

