



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50070000-3233

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเติมพร เสนาลักษณ์ โทร. 02 6693487

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)เป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ออกตรวจพบในพื้นที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และเพื่อให้สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตดุสิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
2. สภาพแวดล้อมของเมือง ถนน ตรอก ซอย สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุด ได้รับการซ่อมแซมให้ดีขึ้นและพร้อมใช้งาน
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการกำหนดวางแผนขึ้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอสำรวจ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : จ้างเหมาซ่อมเสริมราวกันตกริมคลองสามเสน (ช่วงวัดจอมสุตาราม) งบประมาณ 470,000.- บาท			
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 2,530,000.-บาท			
	-จ้างเหมาซ่อมเสริมราวกันตกริมคลองสามเสน (ช่วงวัดจอมสุตาราม) งบประมาณ 470,000.- บาท			
	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/1/2563 : กำลังดำเนินการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 2,530,000.-บาท			
	-จ้างเหมาซ่อมเสริมราวกันตกริมคลองสามเสน (ช่วงวัดจอมสุตาราม) งบประมาณ 470,000.- บาท			
	อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข้อย่าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/2/2563 : -จ้างเหมาซ่อมเสริมราวกันตกริมคลองสามเสน (ช่วงวัดจอมสุตาราม) งบประมาณ 470,000.- บาท			
	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มี.ค. 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/2/2563 : -จ้างเหมาซ่อมเสริมราวกันตกริมคลองสามเสน (ช่วงวัดจอมสุตาราม) งบประมาณ 470,000.- บาท			
	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มี.ค. 2563			
	-จ้างเหมาซ่อมแซมขยวัดพระเชตะวันธรรม งบประมาณ 499,000. บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอราคา			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: -จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีต 3 งบประมาณ 198,000. บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอราคา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/3/2563 :-จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระธาระปิธธรรม งบประมาณ 499,000. บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอราคา  
 ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา 499,000.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
- รายงานครั้งที่10 :: -จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีต 3 งบประมาณ 198,000. บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอราคา  
 ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา 197,997.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/4/2563 :-จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระธาระปิธธรรม งบประมาณ 499,000. บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 50%  
 -จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีต 3 งบประมาณ 198,000. บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80%
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/5/2563 :-จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีต 3 งบประมาณ 198,000. บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 90%  
 -จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระธาระปิธธรรม งบประมาณ 499,000. บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 70%
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/6/2563 :-จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีต 3 งบประมาณ 198,000. บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100%  
 -จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระธาระปิธธรรม งบประมาณ 499,000. บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 90%
- รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/7/2563 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระธาระปิธธรรม งบประมาณ 499,000. บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 100%  
 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนเงิน 2,031,164.- บาท อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาคืนงบประมาณ
- รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จสามารถกักน้ำได้ 968,836.- บาท งบคงเหลือ 2,031,164.- บาท สำนักงบฯ ดึงเงินคืนงบประมาณ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

