



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50070000-3234

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร. 02 6693487

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดุสิต ประกอบด้วย ที่พักอาศัย ประชาชนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ปัจจุบัน ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความลำบาก บางครั้งเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานเขตดุสิตจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าดับชั่วคราว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
2. ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
3. เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ดับชั่วคราว ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตดุสิตให้เป็นไปตามแผนสำรวจประจำปี 2563 จำนวน 29 ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจุดงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับชั่วคราว จำนวน 29 ซอย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลที่ได้รับแจ้งไฟฟ้าดับจากไฟฟ้าเขตสามเสน จำนวน 29 ซอย เพื่อประเมินราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการไฟฟ้าให้ดำเนินการประมาณราคา จำนวน 29 จุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 29 ซอย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคา จำนวน 29 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามรายการที่ยืนยันรายการซ่อมไป จำนวน 29 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : รอกการไฟฟ้านครหลวงส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าฯ จำนวน 29 รายการ มาเพื่อตั้งเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 24/6/2563 : ดำเนินการ จำนวน 29 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่าย 90 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/8/2563 : ดำเนินการ จำนวน 29 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือจำนวนที่ไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งแล้ว จำนวน 19 จุด
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 20,989.14 บาท อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าประมาณราคาเพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

