



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีออกตรวจพื้นที่พบเหตุชำรุดบกพร่องอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาระงัดด่วนเฉพาะหน้า

สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อแก้ไขซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร คอกต้นไม้ ที่ชำรุดเสียหาย
2. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น สะพานคนเดินข้าม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ภายในพื้นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต
3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ กล่องรับน้ำ สะพานข้างคลอง ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย
4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระຈกมองโค้ง ซ่อมทาสีขอบคันหิน ติเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระปิอธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระปิอธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย

4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อชอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง ซ่อมทาสีขอบคันหิน ตีเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	4. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือขอยวัดพระชาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	4. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือขอยวัดพระชาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ กลองรับน้ำ สะพานข้ามคลอง ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย
- 4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง ข้อมหาสีขอบคันหิน ตีเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา 2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือขอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือขอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

