



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่  
รหัสโครงการ... : 50110000-3554 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจิด สุวรรณชาติ /5765 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต  
วัฒนธรรมของชุมชน  
ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและส่งผลให้สภาพของคลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย  
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ระดับ 5(คลองแสนแสบ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอการประชุมชี้แจงการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรอ สน. ชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : ดำเนินการส่ง Action Plan สำนักงานเขตบางกะปิ ให้สน.ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Action Plan การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของสำนักงานเขตบางกะปิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตาม Action Plan ของเขตบางกะปิ โดยมีหนังสือแจ้งเวียนฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเลขที่ กท 5001/1420 ลว 20 มิ.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ และมีเครือข่ายการพัฒนาคลองผ่านระบบสังคมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ เครือข่ายรักษ์แสนแสบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/09/2566 : ส่งรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 และดำเนินการครบถ้วนตามภารกิจ ดังนี้คือ 1. เข้าร่วมประชุมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) 4. คัดเลือกพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณสวนผักปลอดสารพิษ เขตบางกะปิ (แปลงบันสุข) ข้างสะพานศรีบูรพา เลียบริมคลองแสนแสบ 5. บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ตามแนวคลอง 6. รมรงค์ประชาชนสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง 7. สร้างภาคีเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์แสนแสบ ผ่านกลุ่มไลน์ (Line Group)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

8. จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงานพร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

