



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50120000-3993

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร.5874

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกซ่อมถนนเทพารักษ์, ถนนผลาสินธุ์, ประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องนี จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไป ? มา
- 2.4 เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางเขน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วประเทศในพื้นที่เขตบางเขน เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน 467,000.-บาท

กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมถนนพหลโยธิน, ถนนเทพารักษ์, ถนนวัชรพล, ถนนลาดปลาเค้า ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

และประดับตกแต่งต้นไม้ภายในพื้นที่เขตบางเขน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน 512,350.-บาท

กิจกรรมที่ 3 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วประเทศในพื้นที่เขตบางเขน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ถนนพหลโยธิน หน้าสวนหย่อมพุทธวิซาลีย์

และภายในสำนักงานเขตค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวนเงิน 338,500บาท

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ -พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ผลการดำเนินการดังนี้

- 1.เดือนตุลาคม 2565 วางแผนการดำเนินการสำรวจพื้นที่
- 2.เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการประดับตกแต่งต้นไม้ เทศกาลปีใหม่ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิซาลีย์
- 3.เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการประดับตกแต่งต้นไม้ เทศกาลปีใหม่ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิซาลีย์
- 4.เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการปลูกซ่อมแซม และประดับตกแต่งบริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิซาลีย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 803,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ผลการดำเนินการดังนี้

- 1.เดือนตุลาคม 2565 วางแผนการดำเนินการสำรวจพื้นที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการประดับตกแต่งต้นไม้ เทศกาลปีใหม่ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิชาลัย
- 3.เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการประดับตกแต่งต้นไม้ เทศกาลปีใหม่ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิชาลัย
- 4.เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการปลูกซ่อมแซม และประดับตกแต่งบริเวณสำนักงานเขตบางเขน และหน้าอาคารพุทธวิชาลัย
- 25/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- 25/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
- 25/04/2566 : ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ 3

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 496,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

