



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรี มีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบมีคลอง ลำรางทั้งหมด 61 คลอง รวมความยาว 105,596 เมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตมีนบุรี 51 คลอง ความยาว 60,296 เมตร อยู่ในความดูแลของสำนักงานการระบายน้ำ จำนวน 10 คลอง ความยาว 45,300 เมตร

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตมีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกช่วงฤดูฝนทำให้ประสบกับสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่จากการสำรวจพื้นที่ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพการระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งบางจุดมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้นำมาศึกษาตราพระราชามาเป็นตัวอย่างในการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมผนวกกับการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปัญหาหนึ่งที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนและจากสื่อมวลชนอยู่เนืองๆ คือปัญหาการระบายน้ำไหลไม่สะดวก ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ประชาชนมีการรื้อล้างพื้นที่ริมคลอง ทำให้น้ำคูคลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย ซึ่งสาเหตุเกิดจากประชาชนทิ้งขยะ และของเสียลงสู่คู คลอง

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเจราตถกการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564

สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตมีนบุรี

โดยการนำตราพระราชามาปรับใช้ในการปรับปรุงสภาพริมคลอง สามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด

ชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและเป็นการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันทางน้ำในพื้นที่เขตมีนบุรีอีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเดินริมคลอง ให้มีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยการดูแลสภาพคู คลองให้สะอาด ไม่มี ขยะวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตมีนบุรี
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง
5. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและชุมชนที่อาศัยบริเวณคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 3 คลอง คือ

3.1 คลองแสนแสบ

3.2 คลองสองต้นนุ่น

3.3 คลองสามวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ล้างทำความสะอาดเขื่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ในคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ในคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ในคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ในคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

