



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมิ้นบุรี

รหัสโครงการ... : 50130000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,635,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 918,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมิ้นบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.บุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมิ้นบุรีมีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตรม. มีลำรางทั้งหมด 64 คลอง รวมความยาว 107,879 เมตร สภาพพืชมรดกทั่วไปยังมีประชาชนอาศัยคลองเป็นทางสัญจร และยังใช้คลองในการดำรงชีวิตและการระบายน้ำและระบายน้ำเมื่อถึงฤดูร้อน ปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนคือปัญหาการระบายน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้น้ำคูลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย สาเหตุเกิดจากคูคลองตื้นเขินและมีผักตบชวาวัชพืชปิดขวางทางน้ำไหลและทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่
2. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันเกิดจากการเน่าเสียของน้ำและวัชพืช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต - คลองในพื้นที่เขตมิ้นบุรีจำนวน 26 คลอง

ผลลัพธ์

- ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
- น้ำในคูคลองไหลได้สะดวกเพิ่มขึ้น
- ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำและวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2563 : เปิดซองเสนอราคา วันที่ 21 ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเสนอราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 918,440 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

