



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพาณิชย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง		
	2. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : 25/01/2564 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุ้อีสลาม แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุ้อีสลาม แขวงแสนแสบ ประกาศผู้ชนะ และอยู่ระหว่างนำค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : มีจำนวน 3 รายการ		
	1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างส่งใบขอเบิก		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุ้อีสลาม แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซม		
	3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8



รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : มีจำนวน 3 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 188 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 7 เม.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 498,108.- บาท2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุทธิสลาม แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมรื้อของเก่ามาซ่อมของใหม่3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างปรับพื้นที่หน้างาน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/06/2564 : มีจำนวน 3 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 188 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 7 เม.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 498,108.- บาท2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุทธิสลาม แขวงแสนแสบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 378 ลงวันที่ 23 มี.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64□ - การตรวจรับงาน 23 มิ.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 17 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 491,000.- บาท3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างปรับเกรดพื้นที่ทางเดิน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : มีจำนวน 4 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 188 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 7 เม.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 498,108.- บาท2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุทธิสลาม แขวงแสนแสบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 378 ลงวันที่ 23 มี.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64□ - การตรวจรับงาน 23 มิ.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 17 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 491,000.- บาท3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 89 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 12 ก.ค. 64 ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ค. 64 เป็นเงิน 495,720.- บาท4. ซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำและฝารางวิ ค.ส.ล. ซอยสุวินทวงศ์ 13 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : มีจำนวน 4 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 188 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 7 เม.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 498,108.- บาท2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนนุรุทธิสลาม แขวงแสนแสบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 378 ลงวันที่ 23 มี.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64□ - การตรวจรับงาน 23 มิ.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 17 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 491,000.- บาท3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 89 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64□ - การตรวจรับงาน 12 ก.ค. 64 ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ค. 64 เป็นเงิน 495,720.- บาท4. ซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำและฝารางวิ ค.ส.ล. ซอยสุวินทวงศ์ 13 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 24 ส.ค. 64 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/09/2564 : มีจำนวน 4 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ซ่อมแซมซอยประชาพัฒนา 8 แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 188 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64
 - การตรวจรับงาน 7 เม.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 498,108.- บาท
 - 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศชุมชนบุรีอิสลาม แขวงแสนแสบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 378 ลงวันที่ 23 มี.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64
 - การตรวจรับงาน 23 มี.ย. 64 ส่งมอบงานวันที่ 17 มี.ย. 64 เป็นเงิน 491,000.- บาท
 - 3. ซ่อมแซมถนนประชาพัฒนา แขวงมีนบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 89 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64
 - การตรวจรับงาน 12 ก.ค. 64 ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ค. 64 เป็นเงิน 495,720.- บาท
 - 4. ซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำและฝารางวี ค.ส.ล. ซอยสุวินทวงศ์ 13 แขวงแสนแสบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - หนังสืออนุมัติ เลขที่ กท 5203/ 820 ลงวันที่ 15 ก.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 3 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ต.ค. 64
 - การตรวจรับงาน 27 ส.ค. 64 ส่งมอบงานวันที่ 24 ส.ค. 64 เป็นเงิน 495,250.- บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

