



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : มีจำนวน 1 รายการ		
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ นัดลงนามสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 64		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ		
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท		
	- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64		
	- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: มีจำนวน 3 รายการ		
	1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท		
	- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64		
	- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65		
	2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่7
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ยอดเงิน 490,900.- บาท อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน
491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.-
บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน
489,029.74 บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/73 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 เม.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8
- :: 30/05/2565 : มีจำนวน 4 รายการ
1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.-
บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน
489,029.74 บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/73 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 เม.ย. 65
4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
- :: 29/06/2565 : มีจำนวน 6 รายการ
1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน
489,029.74.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา
4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา
5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ เสนอราคา วันที่ 29 มิ.ย. 65
6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
- :: มีจำนวน 6 รายการ
1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน
489,029.74.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน

489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ส่งมอบงานวันที่ 22 ก.ค. 65 อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับงาน

5. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน

489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ขอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน

489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน

489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ขอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน

489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65

- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ เลขวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 484,350.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/817 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3690	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสียสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : มีจำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : มีจำนวน 2 รายการ



2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอินทรโยน แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ เสนอราคา วันที่ 29 มิ.ย. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอินทรโยน แขวงแสนแสบ ส่งมอบงานวันที่ 22 ก.ค. 65 อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับงาน

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอินทรโยน แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบดกลิ้งแกว่ง ขอยสุวิทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท
 - หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65
- 4. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสังกะสี ชุมชนอินทรโยชน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65
- 5. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65
- 6. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

- 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
 - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท
 - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบดกลิ้งแกว่ง ขอยสุวิทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท
 - หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65
- 4. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยสังกะสี ชุมชนอินทรโยชน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65
- 5. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65
- 6. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 484,350.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/817 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3690	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ
ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : มีจำนวน 1 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ นัดลงนามสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 64 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: มีจำนวน 3 รายการ 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่าง 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ขอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ยอดเงิน 490,900.- บาท อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ขอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74 บาท - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/73 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65 - สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 เม.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/817 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสี่ยงสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายนพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : มีจำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : มีจำนวน 2 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ นัดลงนามสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 64

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบบูรณาการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : 25/01/2565 : มีจำนวน 2 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64

- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: มีจำนวน 3 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท



รายงานครั้งที่7

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่าง
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ยอดเงิน 490,900.- บาท อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

รายงานครั้งที่8

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74 บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/73 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 เม.ย. 65
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/05/2565 : มีจำนวน 4 รายการ
- 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74 บาท

รายงานครั้งที่9

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/73 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 เม.ย. 65
- 4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 29/06/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

- 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา
- 4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างซ่อมแซมตามสัญญา
- 5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ เสนอราคา วันที่ 29 มิ.ย. 65
- 6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

รายงานครั้งที่10

- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: มีจำนวน 6 รายการ

- 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
- 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ส่งมอบงานวันที่ 22 ก.ค. 65 อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับงาน
5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท
- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท

- หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
- สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65

3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท

- หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท
- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65

5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท

- หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
- สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65

6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : มีจำนวน 6 รายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยหลังสวนพระยาภิรมย์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 491,900.- บาท
 - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
 2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ประเวศ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,029.74.- บาท
 - หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/1532 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 65
 3. ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองลำนกแขวก ซอยสุวินทวงศ์ 40 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 489,712.- บาท
 - หนังสืออนุมัติ ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ค. 65
 4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสังกะสี ชุมชนอันนุรอยน์ แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 496,351.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/490 ลงวันที่ 23 พ.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย. สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค. 65
 5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยราษฎร์อุทิศ 60 แขวงแสนแสบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 493,816.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/732 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค. 65
 6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดเงิน 484,350.- บาท
 - หนังสืออนุมัติที่ กท 5203/817 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65
 - สัญญาจ้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย. 65
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

