



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50150000-6439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 920,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2565 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ

ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วัชพืช การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย

รวมทั้งเมื่อมีการขุดรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง

จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา

2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้จัดประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน

3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ ปลูกซ่อมและปรับปรุง (จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน

ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม

3.3 ซ้อมตัด และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำบังเอิญ

เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญๆ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี งานเฉลิมฉลองแห่งประเทศไทย เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดทำรายละเอียดวัสดุและต้นไม้ตามโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดทำรายละเอียดวัสดุและต้นไม้โครงการ ประกอบการขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2566 : จัดทำรายละเอียดต้นไม้และวัสดุโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการประกอบคำขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมัติเงินประจำงวด ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง		
	คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสสุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุและต้นไม้ตามโครงการ ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว		
	จำนวน 2 แห่ง คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสสุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน และสวนคิงคองกลางกรุง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ถ.สุวินทวงศ์ 98 ขนาด 20 ไร่ 2 งาน รวม 21 ไร่ 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรอนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรอนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 920,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2566 : จัดซื้อวัสดุและต้นไม้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามวัตถุประสงค์โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2566 : ดำเนินการปลูกเพิ่มต้นไม้ตามวัตถุประสงค์โครงการและรายงานผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : ปังงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวได้ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รวม 21 ไร่ 1 งาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 425 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รหัสโครงการ...	: 50150000-6439
เริ่มต้นโครงการ :	: 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	: 2023-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
	งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 920,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
	ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ บริเวณที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง รวมทั้งให้ส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว เพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าอยู่

□ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมในปีงบประมาณ 2565 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าไม้ต้นที่ไม่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น ภัยแล้ง วาดภัย การละเมิด ทำให้ต้นไม้ในบริเวณ สวนหย่อม สวนถนน เรือนเพาะชำ ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเมื่อมีการขอรื้อย้ายต้นไม้ เพื่อทำการก่อสร้างถนน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เป็นพื้นที่ว่าง จึงต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนของเดิมเพื่อความร่มรื่นสวยงามต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่าง ริมทาง สาธารณะถนนสายต่างๆ ที่รกร้าง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม
- 2.2 เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตาย ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ สีเขียวให้คงสภาพ ความเขียวสด สวยงาม ร่มรื่น ตลอดเวลา
- 2.3 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับใช้จัดประดับตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานและงานพิธีสำคัญของหน่วยงาน และรวมทั้งการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นมุมพักผ่อนให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน

3.2 ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ ปลูกซ่อมและปรับปรุง (จากจุดเชื่อมต่อสวนหย่อม สวนถนน เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตายหรือต้นไม้ที่ชำรุดเสียหาย ไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม

3.3 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้และไม้ประดับ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์เองในเรือนเพาะชำปีเดียว เพื่อการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุง สวนหย่อม สวนถนน และตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญ เช่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม งานราชพิธี งานเมล็ดกลางแห่งประเทศไทย เทศกาลปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์และต้นไม้ตามโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดทำรายละเอียดวัตถุประสงค์และต้นไม้โครงการ ประกอบการขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/01/2566 : จัดทำรายละเอียดต้นไม้และวัสดุโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการประกอบคำขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมัติเงินประจำงวด ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง		
	คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุและต้นไม้ตามโครงการ ปัจจุบันสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว		
	จำนวน 2 แห่ง คือสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี ขนาดพื้นที่ 3 งาน และสวนดิงคองกลางกรุง		
	ถ.สุวินทวงศ์ 98 ขนาด 20 ไร่ 2 งาน รวม 21 ไร่ 1 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรavnนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุและต้นไม้โครงการฯ และสำรavnนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 920,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/07/2566 : จัดซื้อวัสดุและต้นไม้โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามวัตถุประสงค์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/08/2566 : ดำเนินการปลูกเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์โครงการและรายงานผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวได้ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รวม 21 ไร่ 1 งาน		
	สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 425		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

