



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : สำรวถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : 30/12/2564 : สำรวถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 -ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนกนต์ทหาราราม วงเงิน 300,000 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย.65 ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ย.65 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนกนต์ทหาราราม วงเงิน 300,000 ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 20 เม.ย.65 -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 23 วงเงิน 104,700 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง -ซ่อมแซมรั้วเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 57,765 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 57,510 บาท  
 -ซ่อมแซมผิวทางขยอวุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบบูรณาการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 153,700 บาท  
 -ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565  
 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 331,892 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 94,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 รหัสโครงการ... : 50160000-3275 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : สำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : 30/12/2564 : สำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไ้ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไ้ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 -ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนกนต์ทหารราม วงเงิน 300,000 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 -ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำไ้ใกล้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย.65 ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ย.65 เบิกจ่ายเงินแล้ว

-ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนกันตทาราราม วงเงิน 300,000 ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 20 เม.ย.65 ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว 299,500

-ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 23 วงเงิน 104,700 บาท ลงนามสัญญา 20 มิ.ย.65 ครบกำหนดสัญญา 4 สิงหาคม 65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 100% ตรวจรับงานแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่าย 104,298 บาท

-ซ่อมแซมรั้วเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 57,765 บาท ลงนามสัญญา 6 มิ.ย.65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 70% ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 57,510 บาท

-ซ่อมแซมผิวทางขอยุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 153,700 บาท

-ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 331,892 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 94,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : สำรองถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2565 : 30/12/2564 : สำรองถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด  
31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65  
ดำเนินการแล้วเสร็จ  
-ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65  
-ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65  
ดำเนินการแล้วเสร็จ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-ซ่อมแซมผิวทางขยอวุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบบูรณาการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565

-ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท  
 อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2565 : 23/08/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65  
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว

-ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางลำโพงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65  
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย.65 ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ย.65 เบิกจ่ายเงินแล้ว

-ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนกัณหาราม วงเงิน 300,000 ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 20 เม.ย.65 ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 299,500

-ซ่อมแซมขอยทอดไทย 23 วงเงิน 104,700 บาท ลงนามสัญญา 20 มิ.ย.65 ครบกำหนดสัญญา 4 สิงหาคม 65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว  
 100% ตรวจรับงานแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่าย 104,298 บาท

-ซ่อมแซมรั้วเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 57,765 บาท ลงนามสัญญา 6 มิ.ย.65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 70%  
 ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 57,510 บาท

-ซ่อมแซมผิวทางขยอวุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบบูรณาการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 153,700 บาท

-ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท  
 อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 331,892 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 94,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3275 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ  
 เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตรับขึ้นไม่มีถนน ตรอก ซอย  
 หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่า  
 หกรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกักจางนประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การกักจางนประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกักจางนประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : สำรองถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2565 : 30/12/2564 : สำรองถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย.65 ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ย.65 เบิกจ่ายเงินแล้ว
- ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนก้นตฬาราราม วงเงิน 300,000 ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 20 เม.ย.65 ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว
- ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 23 วงเงิน 104,700 บาท ลงนามสัญญา 20 มิ.ย.65 ครบกำหนดสัญญา 4 สิงหาคม 65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 100% ตรวจรับงานแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน
- ซ่อมแซมรั้วเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 57,765 บาท ลงนามสัญญา 6 มิ.ย.65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 70% ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
- ซ่อมแซมผิวทางขอยุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565
- ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2565 : 23/08/2565 : ซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 390,000 บาท ลงนาม 27 ม.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 25 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 วงเงิน 163,100 บาท ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 28 ก.พ.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย.65 ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ย.65 เบิกจ่ายเงินแล้ว
- ซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงเรียนก้นตฬาราราม วงเงิน 300,000 ลงนามในใบสั่งจ้างวันที่ 20 เม.ย.65 ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว 299,500
- ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 23 วงเงิน 104,700 บาท ลงนามสัญญา 20 มิ.ย.65 ครบกำหนดสัญญา 4 สิงหาคม 65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 100% ตรวจรับงานแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่าย 104,298 บาท
- ซ่อมแซมรั้วเกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 57,765 บาท ลงนามสัญญา 6 มิ.ย.65 ดำเนินการตามสัญญาแล้ว 70% ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 57,510 บาท
- ซ่อมแซมผิวทางขอยุฒากาศ 14 แยก 2 วงเงิน 153,700 บาท จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2565 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 153,700 บาท
- ซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบคลุม 84 พรรษา วงเงิน 331,892 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย 331,892 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 94,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

