



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เริ่มจากบ้านเลขที่ 118/9 ถึงบ้านเลขที่ 304

รหัสโครงการ... : 50160000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,642,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,641,951 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : ประกาศแผน 1 ธ.ค. 64 ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ต.ค. 64 จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 7 ธ.ค.64 ขอความเห็นชอบราคากลาง 9 ธ.ค.64 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 9-17 ธ.ค. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมขอบบ่อ จำนวน 75 บ่อ ทำฝาบ่อพักใหม่ จำนวน 75 บ่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ 2,400 ตร.ม.แล้วเสร็จ และทำ TACK COAT ปรับปรุงขอบบ่อพักทรงวี 2,400 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 27 เม.ย. 65 ตรวจรับงานวันที่ 29 เม.ย.65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,641,951 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เริ่มจากบ้านเลขที่ 118/9 ถึงบ้านเลขที่ 304

รหัสโครงการ... : 50160000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,642,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,641,951 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : ประกาศแผน 1 ธ.ค. 64 ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ต.ค. 64 จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 7 ธ.ค.64 ขอความเห็นชอบราคากลาง 9 ธ.ค.64 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 9-17 ธ.ค. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมขอบบ่อ จำนวน 75 บ่อ ทำฝาบ่อพักใหม่ จำนวน 75 บ่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ 2,400 ตร.ม.แล้วเสร็จ และทำ TACK COAT ปรับปรุงขอบบ่อพักทรงรี 2,400 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 27 เม.ย. 65 ตรวจรับงานวันที่ 29 เม.ย.65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,641,951 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เริ่มจากบ้านเลขที่ 118/9 ถึงบ้านเลขที่ 304

รหัสโครงการ... : 50160000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,642,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,641,951 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : ประกาศแผน 1 ธ.ค. 64 ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ต.ค. 64 จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 7 ธ.ค.64 ขอความเห็นชอบราคากลาง 9 ธ.ค.64 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 9-17 ธ.ค. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมขอบบ่อ จำนวน 75 บ่อ ทำฝาบ่อพักใหม่ จำนวน 75 บ่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ 2,400 ตร.ม.แล้วเสร็จ และทำ TACK COAT ปรับปรุงขอบบ่อพักทรงวี 2,400 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 27 เม.ย. 65 ตรวจสอบงานวันที่ 29 เม.ย.65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,641,951 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เริ่มจากบ้านเลขที่ 118/9 ถึงบ้านเลขที่ 304

รหัสโครงการ... : 50160000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,642,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,641,951 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายคุณัญญ์ เทียนแย้ม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : ประกาศแผน 1 ธ.ค. 64 ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ต.ค. 64 จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 7 ธ.ค.64 ขอความเห็นชอบราคากลาง 9 ธ.ค.64 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 9-17 ธ.ค. 64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : ซ่อมแซมขอบบ่อ จำนวน 75 บ่อ ทำฝาบ่อพักใหม่ จำนวน 75 บ่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ 2,400 ตร.ม.แล้วเสร็จ และทำ TACK COAT ปรับปรุงขอบบ่อพักทรงรี 2,400 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 27 เม.ย. 65 ตรวจสอบงานวันที่ 29 เม.ย.65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,641,951 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

