



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50160000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมมากกว่า ๒๕๐ ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรมายาวนานทำให้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงประสบกับปัญหาอันเกิดจากการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณริมคลอง อาทิ การรुकล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลอง น้ำทิ้งจากบ้านเรือน และการทิ้งขยะลงสู่น้ำลำคลอง ส่งผลให้ปัจจุบันคลองในพื้นที่เขตมีสภาพตื้นเขิน มีปัญหาขยะมูลฝอย มีการอุดตันขวางทางระบายน้ำและจากวิสัยทัศน์ของเขตธนบุรีที่กำหนดไว้ว่าเขตธนบุรีเป็น ?เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี? ทั้งนี้ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนสะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ของเขตที่กำหนดไว้ โดยกำหนดดำเนินการคลองสมเด็จพระยาช่วงถนนอิสรภาพ ? ถนนประชาธิปไตย ระยะเวลา 450 เมตร และได้นำศาสตร์พระราชาสหกิจและการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงรุกควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็น จุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : สำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : -สำรวจจุดปล่อยน้ำเสีย ไขมัน และน้ำมันลงคลอง -สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ -สำรวจและจัดทำตำแหน่งทางเดินริมคลอง -สำรวจและจัดทำตำแหน่งสะพานข้ามคลอง -สำรวจและจัดทำตำแหน่งเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะแล้วเสร็จ จัดทำตำแหน่งทางเดินริมคลอง สะพานข้ามคลอง เสาไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2565 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง - จัดเก็บขยะ - ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ	กีดขวางการสัญจรความปลอดภัยและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/05/2565 : 1. จัดเก็บขยะภายในคู คลอง 2. ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณตลอดแนวคลอง			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7

3. ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณริมคลอง ช่วงบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 4. ปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตก และซ่อมสะพานทางเดิน
 5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณจุดเช็คอิน และทำความสะอาดป้ายจุดเช็คอิน
 6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การทิ้งขยะ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

จุดจำแนกขยะและมีการจัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองที่รับผิดชอบ

2. ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณตลอดแนวคลอง

3. ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณริมคลอง สะพานข้ามคลองให้มีความปลอดภัย
 4. ปรับปรุงทาสีราวเหล็กกันตก และซ่อมสะพานทางเดิน
 5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณจุดเช็คอิน และทำความสะอาดป้ายจุดเช็คอิน
 6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การทิ้งขยะ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

