



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตนกบินทร์บุรีที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตนกบินทร์บุรีที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าที่ทำการขุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจสอบรับงานวันที่ 15 มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่

สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพต้นเขิน

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ต้นเขิน

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าที่ทำการขุดลอก			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6  
 รหัสโครงการ... : 50160000-3304 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
- 2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าที่ทำการขุดลอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

