



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50160000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก ความกว้างประมาณ 2.5-3.5 ม. ความยาวประมาณ 520 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ปริมาณดิน 1,404 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างติดประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 462,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50160000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
- 3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก ความกว้างประมาณ 2.5-3.5 ม. ความยาวประมาณ 520 ม.
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ปริมาณดิน 1,404 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างติดประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 462,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50160000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อแก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน
- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
- 3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก ความกว้างประมาณ 2.5-3.5 ม. ความยาวประมาณ 520 ม.
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ปริมาณดิน 1,404 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างติดประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าจะขุดลอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 462,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50160000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตกั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จากคลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก ความกว้างประมาณ 2.5-3.5 ม. ความยาวประมาณ 520 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ปริมาณดิน 1,404 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างติดประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าจะขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 462,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

