



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่จากแยกบ้านแขกถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 50170000-6984

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 659,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยศวิมล โท. 5064

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร. 02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองวัดน้อยใหม่ เป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยอยู่หนาแน่น บริเวณชุมชนใกล้เคียงโดยรับน้ำจากท่อระบายน้ำ และบ้านพักอาศัยระบายลงคลองสายหลัก เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมาก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเป็นที่รองรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนให้ระบายออกสู่คลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงสภาพน้ำเน่าเสีย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยใกล้คลองและบริเวณใกล้เคียง
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.5 ม.- 5.8 ม. ยาวประมาณ 382 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.03 ม. และ 1.53 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,900.10 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : ขอความเห็นชอบแบบบูรณาการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : หาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : ขออนุมัติเงินงวดและส่งตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : เริ่มดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 653,634 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่จากแยกบ้านแขกถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 50170000-6984

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 659,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: นายศวัส โท. 5064





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร. 02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองวัดน้อยใหม่ เป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยอยู่หนาแน่น บริเวณชุมชนใกล้เคียงโดยรับน้ำจากท่อระบายน้ำ และบ้านพักอาศัยระบายลงคลองสายหลัก เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมาก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเป็นที่รองรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนให้ระบายออกสู่คลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงสภาพน้ำเน่าเสีย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยใกล้คลองและบริเวณใกล้เคียง
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.5 ม.- 5.8 ม. ยาวประมาณ 382 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.03 ม. และ 1.53 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,900.10 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขอความเห็นชอบแบบบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : หาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ขออนุมัติเงินงวดและส่งตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : เริ่มดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 653,634 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่จากแยกบ้านแขกถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา  
 รหัสโครงการ... : 50170000-6984 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 659,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยศวิมล โทร. 5064 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร. 02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองวัดน้อยใหม่ เป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยอยู่หนาแน่น บริเวณชุมชนใกล้เคียงโดยรับน้ำจากท่อระบายน้ำ และบ้านพักอาศัยระบายลงคลองสายหลัก เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมาก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเป็นที่รองรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนให้ระบายออกสู่คลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม







ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขอความเห็นชอบแบบบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : หาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ขออนุมัติเงินงวดและส่งตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : เริ่มดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 653,634 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

