



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50180000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ตักศิลาตานนท์ 5714

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ และดำเนินการสำรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่เขต เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ผลการดำเนินการประจำเดือน ต.ค. 63 มีดังนี้

โรงเรียนวัดท่าพระ - อยู่ขั้นตอนการขอเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง

โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี - อยู่ขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดแบบรูปและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ผลการดำเนินการประจำเดือน พ.ย. 63

- โรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างขั้นตอนรอนั่งสื่อคำปรึกษา

- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 80

- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 6 ม.ค. 64 ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนวัดท่าพระ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 250,392.-

- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 250,077.-

- โรงเรียนวัดนาคกลาง อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอเห็นชอบดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 500,469 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนวัดท่าพระ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 250,392.-

- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 250,077.-

- โรงเรียนวัดนาคกลาง อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอเห็นชอบราคากลาง และแบบรูปรายการ

- โรงเรียนวัดราชนิเทศาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอเห็นชอบราคากลาง และแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 686,538 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

