



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ล้ำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ชาย

รหัสโครงการ... : 50180000-7146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 442,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 417,872 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากล้ำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ชาย สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณล้ำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ชาย ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการขุดลอกล้ำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ชาย ความยาวประมาณ 587 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก 0.70-0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.20 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,274 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อวิฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรจออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาขุดลอกล้ำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ชาย โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2.5-4.5 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 587 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย

0.70-0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.20 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,274 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.4/66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 66 ระยะเวลา 45 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 4 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 70 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 2 เม.ย 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 417,872 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

