



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ มีถนนสายหลักที่ตัดผ่านพื้นที่หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนอมรินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย อีกหลายเส้นทางที่สามารถใช้เป็นทางลัดไปถนนสายหลักได้อีกด้วย จากเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นในการ ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสภาพใช้งานได้

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/09/2565 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินงบประมาณ 1,999,805.40.- บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ มีถนนสายหลักที่ตัดผ่านพื้นที่หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนอมรินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย อีกหลายเส้นทางที่สามารถใช้เป็นทางลัดไปถนนสายหลักได้อีกด้วย จากเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นในการ ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสภาพใช้งานได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด | | | |
| | 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 | | | |
| | 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด | | | |
| | 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 | | | |
| | 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด | | | |
| | 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 | | | |
| | 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : สำรองพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : สำรองพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 จุด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/09/2565 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินงบประมาณ 1,999,805.40.- บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ มีถนนสายหลักที่ตัดผ่านพื้นที่หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนอมรินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย อีกหลายเส้นทางที่สามารถใช้เป็นทางลัดไปถนนสายหลักได้อีกด้วย จากเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นในการ ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสภาพใช้งานได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/09/2565 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินงบประมาณ 1,999,805.40.- บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6885

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่โดยรวม ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี และแขวงอรุณอมรินทร์ มีถนนสายหลักที่ตัดผ่านพื้นที่หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนบรมราชชนนี ถนนอมรินทร์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย อีกหลายเส้นที่สามารถใช้เป็นทางลัดไปถนนสายหลักได้อีกด้วย จากเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นในการ ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสภาพใช้งานได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 2 จุด 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางขุนนนท์ 20 2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบ้านขมิ้น | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2565 : สำรตรวจพบเพิ่มเติม 2 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนทั้งสิ้น 4 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 จุด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/09/2565 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินงบประมาณ 1,999,805.40.- บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

