



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50220000-3478

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เออม่อม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีารชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเขียนโครงการและรออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 405,500.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 405,470.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 405,470 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเงินประจำงวด 2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากยอดเดิมอีก 325,000.-บาท รวมใช้ไปแล้ว 730,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 36.52%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 325,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 61.12%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 62% (เบิกจ่ายแล้ว 405,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 817,000 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 65% (เบิกจ่ายแล้ว 1,222,470.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ 1 รายการ วงเงิน 496,900.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 492,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,717,478.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 85.87%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนนฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว1,999,430.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 99.97%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50220000-3478 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เออมี่ยม โทร.731-7316 ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีกรชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเขียนโครงการและรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 405,500.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 405,470.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 405,470 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเงินประจำงวด 2)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานฯ โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากยอดเดิมอีก 325,000.-บาท รวมใช้ไปแล้ว 730,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 36.52%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 325,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 61.12%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 03/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 62% (เบิกจ่ายแล้ว 405,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 817,000 บาท)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานฯ โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 65% (เบิกจ่ายแล้ว 1,222,470.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ 1 รายการ วงเงิน 496,900.-บาท)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 492,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

30/06/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,717,478.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 85.87%

รายงานครั้งที่10 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/06/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,999,430.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 99.97%

รายงานครั้งที่11 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 : 29/09/2564 : แล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่12 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50220000-3478 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เอมอิม โทร.731-7316 ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรไทย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
- 2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีกรชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 : 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเขียนโครงการและรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่1 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 : 27/11/2563 : สำรองพื้นที่ซ่อมแซมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 405,500.-บาท

รายงานครั้งที่2 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 : 28/12/2563 : ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 405,470.-บาท

รายงานครั้งที่3 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 405,470 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 : 29/01/2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเงินประจำงวด 2)

รายงานครั้งที่4 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 : 26/02/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา โดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากยอดเดิมอีก 325,000.-บาท รวมใช้ไปแล้ว 730,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 36.52%

รายงานครั้งที่5 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 325,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 : 30/03/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 61.12%

รายงานครั้งที่6 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 : 03/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น 62%

(เบิกจ่ายแล้ว 405,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 817,000 บาท)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	2,000,000.-บาท คิดเป็น 61.12% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดนนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น
รายงานครั้งที่8	2,000,000.-บาท คิดเป็น 62% (เบิกจ่ายแล้ว 405,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 817,000 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดนนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,222,470.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น
รายงานครั้งที่9	2,000,000.-บาท คิดเป็น 65% (เบิกจ่ายแล้ว 1,222,470.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ 1 รายการ วงเงิน 496,900.-บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 492,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2564 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดนนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 1,717,478.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น
รายงานครั้งที่10	2,000,000.-บาท คิดเป็น 85.87% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดนนา โดยใช้งบประมาณไปแล้ว1,999,430.-บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท คิดเป็น
รายงานครั้งที่11	99.97% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

