



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยม จากคลองหมื่นแถม ถึงสุดเขตคลอง

รหัสโครงการ... : 50220000-7026

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 371,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 360,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแวม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรโทย

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองก้านันเส้งี่ยมเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองหมื่นแถม

สิ้นสุดบริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำและคลองดังกล่าวชุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555

จึงเห็นควรชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยมเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/12/2565 : ส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 360,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยม จากคลองหมื่นแถม ถึงสุดเขตคลอง

รหัสโครงการ... : 50220000-7026

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 371,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 360,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแวม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรโทย

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองก้านันเส้งี่ยมเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองหมื่นแถม

สิ้นสุดบริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำและคลองดังกล่าวชุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555

จึงเห็นควรชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยมเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/12/2565 : ส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 360,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยม จากคลองหมื่นเข้ม ถึงสุดเขตคลอง
 รหัสโครงการ... : 50220000-7026 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 371,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 360,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลาฝนมตก โดยคลองก้านันเส้งี่ยมเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองหมื่นเข้ม สิ้นสุดบริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำและคลองดังกล่าวชุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555 จึงเห็นควรชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยมเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/12/2565 : ส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 360,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองก้านันเส้งี่ยม จากคลองหมื่นเข้ม ถึงสุดเขตคลอง
 รหัสโครงการ... : 50220000-7026 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 371,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 360,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลาฝนมตก โดยคลองก้านันเส้งี่ยมเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองหมื่นเข้ม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดบริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพดินแข็งและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำและคลองดังกล่าวอุดตันที่สุดเมื่อปี 2555 จึงเห็นควรขุดลอกคลองก้านันแสงี่ยมเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/12/2565 : ส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 360,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

