



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50220000-7031

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 520,980 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง คือการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมีความสวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองที่น่าอยู่ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที และถนนสวย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณปากซอยภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/2 (ซอยจันทร์จรัส) เป็นสวนสาธารณะ (สวน 15 นาที) ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริเวณเป็นสถานที่ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนหย่อนใจ
2. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนทวีวัฒนาให้เป็นพื้นที่ถนนสวย
3. เพื่อดำเนินการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพแวดล้อม ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและลดมลพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณปากซอย 5/2 (จันทร์จรัส) และถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมพื้นที่เพื่อรอกปลูกต้นไม้ตามแบบที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 520,980 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50220000-7031

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 520,980 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง คือการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองที่น่าอยู่ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที และถนนสวย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณปากซอยภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/2 (ซอยจันทร์จรัส) เป็นสวนสาธารณะ (สวน 15 นาที) ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริเวณเป็นสถานที่ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนหย่อนใจ
2. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนทวีวัฒนาให้เป็นพื้นที่ถนนสวย
3. เพื่อดำเนินการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพแวดล้อม ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและลดมลพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณปากซอย 5/2 (จันทร์จรัส) และถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมพื้นที่เพื่อรอกปลูกต้นไม้ตามแบบที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 520,980 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

