



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร. 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ฝาย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

- จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

- จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

- เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                        |  |                       |                            |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <p>รายงานครั้งที่3</p> | <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566<br/>         คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566</li> <li>งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li> </ul> </li> <li>2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชภัฏบูรณะ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชภัฏบูรณะซอยประชาอุทิศ 26/1             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> </ol> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท</li> </ol>   | <p>: เป็นไปตามแผน</p> | <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่4</p> | <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566<br/>         คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชภัฏบูรณะ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชภัฏบูรณะ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</li> </ul> </li> <li>3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</li> </ul> </li> <li>5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง</li> </ul> </li> </ol> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท</li> </ol> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566<br/>         คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7             <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566</li> <li>คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566</li> </ul> </li> </ol> | <p>: เป็นไปตามแผน</p> | <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่5</p> | <p>:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชภัฏบูรณะ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชภัฏบูรณะ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง</li> </ul> </li> <li>3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> </li> <li>4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง</li> </ul> </li> </ol>  | <p>: เป็นไปตามแผน</p> | <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก

- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19

จัดทำรายงานขอจ้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

5. ซ่อมแซมฝายป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝาย  
จัดทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน

10-2

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงหนองปุระและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา

4. ซ่อมแซมทางเท้าข่อยสุขสวัสดิ์ 19

อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา

5. ซ่อมแซมฝายป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝาย

ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก

ยอดเงิน 339,217 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566

5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2

ยอดเงิน 239,064 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566

6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงหนองปุระและชุมชนรัตนะ

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566

7. ซ่อมแซมทางเท้าข่อยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

8. ซ่อมแซมฝายบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝาย  
ยอดเงิน 416,520 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร. 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณสุขโลก

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ชำรุดจำนวนมาก สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณสุขโลก

ถนน ตรอก ฝาย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

- จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

- จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

- เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
  - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา
  - 2. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณະ
    - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
  - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566
  - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
  - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณະ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณະซอยประชาอุทิศ 26/1
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณະสุดเขต
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณະ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณະ
  - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณະสุดเขต
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
- 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณະ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณະ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 10-2
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
  - 3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต
    - อยู่ระหว่าง สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา
  - 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก
- 10-2
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
  - 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
  - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
  - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนตะ  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19  
จัดทำรายงานขอจ้าง
5. ซ่อมแซมฝายป้องกันที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บูรณะ จำนวน 156 ฝาย  
จัดทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนตะ  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
5. ซ่อมแซมฝายป้องกันที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บูรณะ จำนวน 156 ฝาย  
ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566
5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2  
ยอดเงิน 239,064 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
|                 | <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565</li> <li>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา</li> </ul>  |                |                     |
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ</p>  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | <p>1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565</li> <li>- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา</li> </ul> <p>2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p>   |                |                     |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | <p>1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566</li> <li>- งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li> </ul> <p>2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎรบูรณะซอยประชาอุทิศ 26/1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> |                |                     |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ</p>  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | <p>1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎรบูรณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</li> </ul> <p>3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา</li> </ul> <p>4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก</p>   |                |                     |
| 10-2            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</li> </ul> <p>5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง</p>  |                |                     |
|                 | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566</p>   |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ  
- อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ  
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณเฑาะสุดเขต  
- อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณเฑาะชุมชนบุรณเฑาะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบุรณเฑาะและชุมชนรัตนะ  
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19  
จัดทำรายงานขอจ้าง
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝาบ่อ  
จัดทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝาบ่อ  
ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 บาท







รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
  - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
  - จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565
  - จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566
  - เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
  - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
  - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
  - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
  - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา
2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
  - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
  - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
  - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566
  - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
  - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะซอยประชาอุทิศ 26/1
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
  - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
  - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ
  - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต
  - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
  - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
  - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณะ  
- อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณะ  
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณะสุดเขต  
- อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองรักษาพันธุ์บุรณะชุมชนบุรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบุรณะและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566



- คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าขอยสุขสวัสดิ์ 19  
จัดทำรายงานขอจ้าง
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝา  
จัดทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก  
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าขอยสุขสวัสดิ์ 19  
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝา  
ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
- 3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
- 4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียยคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมา  
ยอดเงิน 339,217 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566
- 5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2  
ยอดเงิน 239,064 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566
- 6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
- 7. ซ่อมแซมทางเท้าข่อยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
- 8. ซ่อมแซมฝาท่อที่ท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝาท่อ  
ยอดเงิน 416,520 บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566  
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

