



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ

รหัสโครงการ... : 50250000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่/จุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมสะพาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : ได้ดำเนินการซ่อมแซมและทาสีสะพาน จำนวน 2 แห่ง 1.สะพานไม้หลังแฟลตเคหะแห่งชาติ

2.ทาสีสะพานหลังBAF(คลองเปรมประชากร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน เมษายน 2566 และซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเปรมประชากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : 1.ซ่อมแซมและทาสีสะพานหลังตลาดยิ่งเจริญ (คลองลาดพร้าว)

2.ซ่อมแซมและทาสีสะพานหลังคั้งน้ำมัน BAF(คลองเปรมประชากร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมทาสีสะพาน คลองลาดพร้าว จำนวน 4 สะพาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : ทาสีสะพาน โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา และสะพานปูน ถนนข้างอากาศอุทิศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/08/2566 : ทาสีสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองเปรมประชากร 1.สะพานถนนสรงประภา 2.สะพานเปรมประชา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 02/10/2566 : 1.สำรวจและตรวจไฟฟ้าคลองลาดพร้าว เดือนกันยายน 2566

2.สำรวจ ซ่อมแซมและทาสีสะพานคลองลาดพร้าว เดือนกันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ

รหัสโครงการ... : 50250000-3632

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่/จุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : ได้ดำเนินการซ่อมแซมและทาสีสะพาน จำนวน 2 แห่ง 1.สะพานไม้หลังแพลตเคะแห่งชาติ 2.ทาสีสะพานหลังBAF(คลองเปรมประชากร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : สำรองไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน เมษายน 2566 และซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเปรมประชากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : 1.ซ่อมแซมและทาสีสะพานหลังตลาดยิ่งเจริญ (คลองลาดพร้าว) 2.ซ่อมแซมและทาสีสะพานหลังคลังน้ำมัน BAF(คลองเปรมประชากร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมทาสีสะพาน คลองลาดพร้าว จำนวน 4 สะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : ทาสีสะพาน โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา และสะพานปูน ถนนข้างอากาศอุทิศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/08/2566 : ทาสีสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองเปรมประชากร 1.สะพานถนนสรงประภา 2.สะพานเปรมประชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/10/2566 : 1.สำรวจและตรวจไฟฟ้าคลองลาดพร้าว เดือนกันยายน 2566 2.สำรวจ ซ่อมแซมและทาสีสะพานคลองลาดพร้าว เดือนกันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

