



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50260000-6580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจและบทบาทอำนาจหน้าที่ให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ดোক ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สร้างท่อระบายน้ำและสิ่งสาธารณูปโภค แต่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคที่เกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานหรือจากการหมดสภาพสึกหรือจากการสัญจร โดยยานพาหนะ ต่างๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นเหตุเกิดเฉพาะหน้า ต้องการได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ ควรได้รับการแก้ไข ปัญหาทันทีหรือรวดเร็ว แต่สำนักงานเขตจตุจักรอาจดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ เนื่องจาก ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้โดยทันที ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยซ่อมแซมผิวจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ประชาชนเดินทาง สะดวก รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ตรอก ซอย ของสภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการโยธา งานการโยธา งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน วงเงิน 2,500,000 - บาท

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตจตุจักร
- 3.2 ซ่อมแซมป้ายที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
- 3.3 ซ่อมแซมผิวจราจร สิ่งสาธารณูปโภคที่ชำรุดในพื้นที่เขตจตุจักร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเตรียมเอกสารประมาณราคา เพื่อรอเงินประจำงวด จากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : เตรียมเอกสารประมาณราคา เพื่อรอเงินอนุมัติประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจ้างเหมาจำนวน 2 ซอย ได้แก่ 1. ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย ซอย 1 และซอยพหลโยธิน 44 แยก 1-1 ลงนามสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาจ้างเหมา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 2. งานจ้างเหมาซ่อมแซมซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 5 ลงนามสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 ระยะเวลาจ้างเหมา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2 รายการ ได้แก่ งานซ่อมแซมซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย ซอย 1 และซอยพหลโยธิน 44 แยก 1-1 และซ่อมแซมซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 5 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2 รายการ รวมเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมแซมซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 และซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 ลงนามสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาจ้างเหมา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เมษายน 2565 และ 2. งานซ่อมแซมซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี) จากท้ายซอยถึงบ้านเลขที่ 1361/88 ลงนามสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2565 ระยะเวลาจ้างเหมา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/04/2565 : ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมแซมซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 และซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 และ 2. งานซ่อมแซมซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี) จากท้ายซอยถึงบ้านเลขที่ 1361/88 และ 1 รายการ ดำเนินการซ่อมแซมซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 2 (ปลายซอย) จากคลองลาดยาวถึงสุดทางสาธารณะ ลงนามสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2565 ระยะเวลาจ้างเหมา 30 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 พฤษภาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/05/2565 : ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 2 (ปลายซอย) จากคลองลาดยาวถึงสุดทางสาธารณะ รวมทั้งหมด 5 รายการ (2,500,000.- บาท)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/06/2565 : ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย ซอย 1 และซอยพหลโยธิน 44 แยก 1-1 รายการที่ 2 ซ่อมแซมซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 5 รายการที่ 3 ซ่อมแซมจากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 และซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 รายการที่ 4 ซ่อมแซมซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี) จากท้ายซอยถึงบ้านเลขที่ 1361/88 รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 2 (ปลายซอย) จากคลองลาดยาวถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/07/2565 : ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย ซอย 1 และซอยพหลโยธิน 44 แยก 1-1 รายการที่ 2 ซ่อมแซมซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 5 รายการที่ 3 ซ่อมแซมจากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 และซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 รายการที่ 4 ซ่อมแซมซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี) จากท้ายซอยถึงบ้านเลขที่ 1361/88 รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 2 (ปลายซอย) จากคลองลาดยาวถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2565 : ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย ซอย 1 และซอยพหลโยธิน 44 แยก 1-1 รายการที่ 2 ซ่อมแซมซอยงามวงศ์วาน 54 แยก 5 รายการที่ 3 ซ่อมแซมจากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 และซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 รายการที่ 4 ซ่อมแซมซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 (ทองดี) จากท้ายซอยถึงบ้านเลขที่ 1361/88 รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 2 (ปลายซอย) จากคลองลาดยาวถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2565 : ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามแผน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,500,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

