



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพชรพล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่านน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 :		
	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ		
	ซอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 :		
	-ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565		
	-อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 :		
	-ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 :		
	-อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ซอยจันทน์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565		
	-อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ		
	-ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ซอยจันทน์ 32		





\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่7	-ซ่อมแซมท่อลอดชอยงามดูพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/05/2565 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	-ซ่อมแซมผิวจราจรชอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อกักและฝายบ่อกักชอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดชอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/06/2565 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	ซ่อมแซมผิวจราจรชอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อกักและฝายบ่อกักชอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดชอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรชอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อกักและฝายบ่อกักชอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดชอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อชอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/08/2565 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- ซ่อมแซมบ่อกักและฝายบ่อกักชอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดชอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อชอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
รหัสโครงการ... : 50290000-7073	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิชรพล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง**

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ขอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ขอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 18/7 แยก 17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ขอยเจริญราษฎร์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามคูฟลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : -ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามคูฟลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามคูฟลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามคูฟลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยงามคูฟลี จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : - ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามคูฟลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยงามคูฟลี จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพ็ชรพล

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิฐานะในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 :		
	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 :		
	-ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 :		
	-ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 :		
	-อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ซอยจันทน์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565		
	-อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	-ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพัก ซอยจันทน์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2565 :
รายงานครั้งที่8	-ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2565 :
รายงานครั้งที่9	ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่10	-ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2565 :
รายงานครั้งที่11	- ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูพลี ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ...	: 50290000-7073	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	1,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิฑรพล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนซึ่งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูพลี ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ซอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ซอยจันทน์ 18/7 แยก 17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ซอยจันทน์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : -ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : - ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

