



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ. 2566-2575

ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย

2.2 เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ

2.3 เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า

2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย

2.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบางคอแหลม มีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา และกำหนดราคากลาง เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 | | |
| | 2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ | | |
| | เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : | | |
| | 1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83 | | |
| | 2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 | | |
| | 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ | | |
| | 4. จ้างซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50300000-6580 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาตา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย
- 2.2 เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ
- 2.3 เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า
- 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย
- 2.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบางคอแหลม มีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา และกำหนดราคากลาง เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 | | |
| | 2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ | | |
| | เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 25/01/2566 : | | |
| | 1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83 | | |
| | 2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 | | |
| | 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ | | |
| | 4. จ้างซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50300000-6580 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย
- 2.2 เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ
- 2.3 เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า
- 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย
- 2.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบางคอแหลม มีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา และกำหนดราคากลาง เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสี่ตबरณ เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : | | |





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83
2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4
3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตรีธรรม
4. จัดซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ. 2566-2575

ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย
- 2.2 เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ
- 2.3 เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า
- 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย
- 2.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบางคอแหลม มีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา และกำหนดราคากลาง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ช.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4
2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.จันทร์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสี่ตबरณ

เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่2 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/01/2566 : | | |
| | 1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจันทร์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83 | | |
| | 2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 | | |
| | 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสี่ตबरณ | | |
| | 4. จ้างซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | | |
| รายงานครั้งที่3 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

