



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีกฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกและกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/05/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ในระหว่างประกาศร่างประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ตรวจรับวัสดุต้นไม้เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บังคับบัญชา โดยได้ดำเนินการปลูกในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี
ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขตบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายอนุเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีกฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกและกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/05/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ในระหว่างประกาศร่างประกวดราคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/06/2566 : อยู่ในทางประกาศร่างประกวดราคา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : ตรวจรับวัสดุต้นไม้เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บังคับบัญชา โดยได้ดำเนินการปลูกในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนเจริญสุขุมวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขตบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

