



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขัน

รหัสโครงการ... : 50350000-3725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ทางน้ำเป็นอย่างมาก บริเวณ คู คลอง ต่างๆ

มีสภาพน้ำเน่าเสียเป็นสีดำและมีขยะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ

และอาคารบ้านพัก

โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยปล่อยทิ้งลงคลองมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งปัจจุบันประชาชนเข้ามาพิกอาศัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้เกิปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่องและสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

□□สำนักงานเขตบางพลัด มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและในพื้นที่มี คู คลอง ลำกระโดง เป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางระบายน้ำจากคลองต่างๆ

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำมีสภาพเน่าเสียและจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและระบบนิเวศในภาค

สำนักงานเขตบางพลัดพิจารณาปัญหาดังกล่าว

มีความสำคัญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาปริมาณน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลำคลองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่พิกอาศัย

ในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาคลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันลดปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเป็นต้น

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามปลอดภัยสะดวกในการสัญจร

2.3 เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยให้มีส่วนร่วม พัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมด้านการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2566 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

สำรวจและจัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขัน/ดำเนินการจัดเก็บขยะในคลองบางพระครูและคลองบางยี่

ขัน/ซ่อมแซมราวกันตกทาสีให้คงสภาพพร้อมใช้งาน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/04/2566 :

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันได้ดำเนินการซ่อมแซมราวกันตก/รักษาความสะอาดบริเวณริมคลองตักขยะ/กำจัดวัช

พืช(รักษารอบ) : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/05/2566 :

ติดตั้งกั้นต้นไม้ตามแนวคลองและจัดเก็บขยะตักขยะในคลองบางพระครูและคลองบางยี่ขัน ซ่อมแซมแนวกันตกทาสีราวสะพาน

ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/06/2566 :

ดำเนินการรักษาความสะอาดบริเวณริมคลองบางพระครูกำจัดวัชพืชทาสีราวกันตกซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง (รักษารอบ)

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/07/2566 :

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันรักษารอบ/ดำเนินการกำจัดวัชพืชและตักขยะในคลองบางพระครูและคลองบางยี่ขัน

ซ่อมแซมราวกันตก/ทาสี/ติดตั้งกั้นไม้/ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 21/08/2566 :

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันดำเนินการตักขยะในคลองและกำจัดวัชพืชทาสีราวกันตกซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง (รักษาขอบ)

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

