



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเขตบางพลัด(Bangphlat green city)

รหัสโครงการ... : 50350000-3726	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รมรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อบูรณาการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางพลัด โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางพลัด ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางพลัดให้น่าอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้มีเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเขตบางพลัด(Bangphlat Green City)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ปี 2566 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 21/05/2566 : 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง
- (สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่
- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขุนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
  - 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางพลัดไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขทวงศ์ 75 (สกุลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางพลัดไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
  - 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสิรินทร-บรมราชชนนี) (ความคืบหน้าร้อยละ 80)
  - 1.5 สวนหย่อมโอดีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/06/2566 : 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง
- (สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่
- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขุนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
  - 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางพลัดไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขทวงศ์ 75 (สกุลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางพลัดไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
  - 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสิรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.5 สวนหย่อมโอดีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/07/2566 : 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง







หน่วยงานที่รับชอบ.





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางพลัด โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางพลัด ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางพลัดให้น่าอยู่

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้มีเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเขตบางพลัด(Bangphlat Green City)

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ปี 2566 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 21/05/2566 : 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปังงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง  
(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่
- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
  - 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 (สกุลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
  - 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสิรินทร-บรมราชชนนี) (ความคืบหน้าร้อยละ 80)
  - 1.5 สวนหย่อมไอดีไอเจริญ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/06/2566 : .ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปังงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง  
(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่
- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
  - 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 (สกุลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
  - 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสิรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.5 สวนหย่อมไอดีไอเจริญ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/07/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปังงบประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง  
(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่
- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
  - 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 (สกุลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
  - 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสิรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
  - 1.5 สวนหย่อมไอดีไอเจริญ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 19/08/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปิงปประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง

(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่

- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
- 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
- 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.5 สวนหย่อมไอทีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย) จึงขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็น
- 1.6 สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอเนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร □700□ตร.ม. ดำเนินการแล้ว
- 1.7สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา) □ 900 ตร.ม. □ ดำเนินการแล้ว

1.8 สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด 1,900 ตร.ม. ดำเนินการแล้ว 50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 26/09/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปิงปประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง

(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่

- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
- 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
- 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.5 สวนหย่อมไอทีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย) จึงขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็น
- 1.6 สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอเนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร □700□ตร.ม. ดำเนินการแล้ว
- 1.7สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา) □ 900 ตร.ม. □ ดำเนินการแล้ว

1.8 สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด 1,900 ตร.ม. ดำเนินการแล้ว 50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/09/2566 : สามารถดำเนินการได้ทั้งในส่วนที่สำนักงานเขตดำเนินการเอง และหน่วยงานอื่นหรือเอกชนดำเนินการ จำนวน 8 แห่ง รวมพื้นที่ 12,500 ตารางเมตร (7 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว) ดังนี้

- 1. สวนถนนบริเวณเกาะกลาง ถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8) พื้นที่ 1,100 ตร.ม.
- 2.สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้ บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) พื้นที่ 600 ตร.ม.
- 3. สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้ บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ พื้นที่ 400 ตร.ม.
- 4. สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี)พื้นที่ 2,400 ตร.ม.
- 5. สวนหย่อมไอทีโอ จริญญา 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ พื้นที่ 4,5
- 6. สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอ-เนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร พื้นที่700 ตร.ม.
- 7. สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา) พื้นที่ 900 ตร.ม.
- 8. สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด พื้นที่ 1,900 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

