



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรอมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน ๖ รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหาเสียดัด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะที่สาหัส

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบึงประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ที่เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรอมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน ๖ รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

