



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล คำสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและประชาชนที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรไป-มา
3. เพื่อเพิ่มความสว่างเพียงพอในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 500 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง 100 จุด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 34 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 35 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 รวม 69 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ม.ค. 65 รวม 113 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ก.พ. 65 รวม 157 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 18 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มี.ค. 65 รวม 175 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 จำนวน 31 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- เม.ย. 65 รวม 206 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- พ.ค. 65 รวม 219 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 23 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มิ.ย. 65 รวม 242 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/7/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ค. 65 รวม 255 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 235 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 15 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ส.ค. 65 รวม 490 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/09/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กันยายน 2565 จำนวน 17 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน กันยายน 2565 จำนวน 5 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ย. 65 รวม 507 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล คำสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณีนุชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและประชาชนที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรไป-มา
3. เพื่อเพิ่มความสว่างเพียงพอในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 500 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง 100 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/11/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 34 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 35 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 รวม 69 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/1/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ม.ค. 65 รวม 113 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ก.พ. 65 รวม 157 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 18 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มี.ค. 65 รวม 175 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 จำนวน 31 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- เม.ย. 65 รวม 206 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- พ.ค. 65 รวม 219 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 23 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มิ.ย. 65 รวม 242 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/7/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ค. 65 รวม 255 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 235 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 15 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ส.ค. 65 รวม 490 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/09/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กันยายน 2565 จำนวน 17 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน กันยายน 2565 จำนวน 5 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ย. 65 รวม 507 ดวง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50370000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล คำสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและประชาชนที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรไป-มา
3. เพื่อเพิ่มความสว่างเพียงพอในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 500 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า/ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง 100 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 34 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 35 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 รวม 69 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ม.ค. 65 รวม 113 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 44 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ก.พ. 65 รวม 157 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 18 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มี.ค. 65 รวม 175 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 จำนวน 31 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- เม.ย. 65 รวม 206 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- พ.ค. 65 รวม 219 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 23 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มิ.ย. 65 รวม 242 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ค. 65 รวม 255 ดวง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 18 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มี.ค. 65 รวม 175 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 จำนวน 31 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- เม.ย. 65 รวม 206 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- พ.ค. 65 รวม 219 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 23 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- มิ.ย. 65 รวม 242 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/65 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 13 ดวง 2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือนนี้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ค. 65 รวม 255 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 235 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 15 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ส.ค. 65 รวม 490 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กันยายน 2565 จำนวน 17 ดวง 2. ติดตั้งไฟฟ้าเดือน กันยายน 2565 จำนวน 5 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.- ก.ย. 65 รวม 507 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

