



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50410000-6871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : การดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- 1. เดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้นไม้ ขะแมบทอง จำนวน 200 ต้น
- 2. เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น
- 3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปลูกต้นขะแมบทอง จำนวน 500 ต้น บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)

เดือนมีนาคม 2566 ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น บริเวณสวนสาธารณะเบิ่งสีกัน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 50 ต้น

บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : ปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

- แคนนา 50 ต้น
- ทองอุไร 50 ต้น
- โมก 200 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบ้าที่ 1 ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 50 ต้น, ต้นเสลา 50 ต้น
- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านจัดเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 100 ต้น, ต้นโมก 228 ต้น, ต้นโกสน 50 ต้น, ต้นแคนา 5 ต้น, ต้นครีตินา 422 บาท, ต้นปิงแดง 29 ต้น, ต้นสับปะรด 208 ต้น, ต้นนางแก้ว 90 ต้น, ต้นบานบุรี 66 ต้น

เดือนกรกฎาคม 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นดอียด 700 ต้น, ต้นนาค 60 ต้น
- ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 58 ประกอบด้วย ต้นขะแมบทอง 20 ต้น, ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นมะขาม 300 ต้น

เดือนสิงหาคม 2566

- ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบ้าที่ 1 ประกอบด้วย ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นทองอุไร 30 ต้น, ต้นมะขาม 6 ต้น, ต้นมะม่วง 50 ต้น
- ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนเคหะ ประกอบด้วย ต้นมะลิ 30 ต้น, ต้นขะแมบทอง 10 ต้น, ต้นทองอุไร 10 ต้น,
- ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 62 ประกอบด้วย ต้นขะแมบทอง 30 ต้น, ต้นดอียด 3,490 ต้น, ต้นนาค 400 ต้น, ต้นช่อย 100 ต้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น  
 รหัสโครงการ... : 50410000-6871 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/01/2566 : การดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้  
 1. เดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้น ชะแมบทอง จำนวน 200 ต้น  
 2. เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น  
 3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปลูกต้นชะแมบทอง จำนวน 500 ต้น บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)  
 เดือนมีนาคม 2566 ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น บริเวณสวนสาธารณะบึงสีกัน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 50 ต้น  
 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออก  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/04/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 22/05/2566 : ปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้  
 - แคนา 50 ต้น  
 - ทองอุไร 50 ต้น  
 - โมก 200 ต้น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้  
 เดือนมิถุนายน 2566  
 - ปลูกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบาที่ 1 ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 50 ต้น, ต้นเสลา 50 ต้น  
 - ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทองอุไร 100 ต้น, ต้นโมก 228 ต้น, ต้นโกสน 50 ต้น, ต้นแคนา 5 ต้น, ต้นคริตินา 422 บาท, ต้นปิงแดง 29 ต้น, ต้นสับปะรด 208 ต้น, ต้นนางแก้ว 90 ต้น, ต้นบานบุรี 66 ต้น  
 เดือนกรกฎาคม 2566  
 - ปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นดอียด 700 ต้น, ต้นนาค 60 ต้น  
 - ปลูกต้นไม้ ณ วิภาวดี 58 ประกอบด้วย ต้นชะแมบทอง 20 ต้น, ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นมะขาม 300 ต้น  
 เดือนสิงหาคม 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปลุกต้นไม้ ณ กองสรรพาวุธเบาที่ 1 ประกอบด้วย ต้นแคนา 20 ต้น, ต้นทองอุไร 30 ต้น, ต้นมะขาม 6 ต้น, ต้นมะม่วง 50 ต้น
- ปลุกต้นไม้ ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนเคหะ ประกอบด้วย ต้นมะลิ 30 ต้น, ต้นชะแมบทอง 10 ต้น, ต้นทองอุไร 10 ต้น,
- ปลุกต้นไม้ ณ วิทยาลัย 62 ประกอบด้วยต้นชะแมบทอง 30 ต้น, ต้นตอยดิ่ง 3,490 ต้น, ต้นนาค 400 ต้น, ต้นชอย 100 ต้น

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

