



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยและระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด

รหัสโครงการ... : 50420000-3833

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เป้าหมายร้อยละ 80

ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาคารสาธารณะ หมายถึง

อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนโดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า

สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ ไปจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่กฎหมายกำหนด

จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ.2535)

และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ.2535)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่เขตสายไหม ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยทั้งหมดให้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด

2 เพื่อให้อาคารที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขกรณีที่ตรวจสอบพบ ผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการตรวจสอบอาคาร จำนวน 39 อาคาร

- อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่

- อาคารชุมนุมคน

- อาคารหอแถว, ตึกแถว

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การวางผังเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวอวกาศการณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีข้อมูลอาคารเพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ได้รับการตรวจสอบและมีการประสานแจ้งเพื่อให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดแผนการออกตรวจสอบอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการจัดแผนออกตรวจอาคารในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : ตรวจแล้วสอบ จำนวน 5 อาคาร

1. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาถนนสายไหม แขวงสายไหม

2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาถนนสุขาภิบาล 5 แขวงทองหล่อ

3. ไดมอนด์ แมนชั่น แขวงคลองถนน

4. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ แขวงคลองถนน

5. หอพักวิทยาลัยนอร์ท แขวงคลองถนน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ตรวจสอบแล้ว จำนวน 6 แห่ง

1. ไอ้ด้าแมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน

2. บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิงโฮม จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม

3. โรงพยาบาลสายไหม ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม

4. บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทน จำกัด ถนนสายไหม แขวงสายไหม

5. บริษัท ดวงจุลชาติ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน

6. บริษัท แพรคติก้า จำกัด ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p> <p>:: 29/05/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารวินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 2. ไอต้าแมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 3. ไพรินทร์ อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน 4. บวรคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ถนนสุขุมวิท 5 แขวงสายไหม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6</p> <p>:: 26/06/2566 : ตรวจสอบ 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนศิริวัฒนวิทยา แขวงคลองถนน 2. ดี.เค.เจ.อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน 3. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร A แขวงคลองถนน 4. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร B แขวงคลองถนน 5. วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ แขวงคลองถนน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7</p> <p>:: ตรวจสอบอาคารเอสซีเพลสคอนโด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่8</p> <p>:: 31/08/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 2 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารดิออร์จิ้น แขวงคลองถนน 2. อาคารไหมเรสซิเดนซ์ แขวงคลองถนน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>:: 25/09/2566 : ตรวจสอบอาคาร จำนวน 15 อาคาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สยามอพาร์ทเมนท์ ถนนพหลโยธิน 2. สตูดิโอแมนชั่น ถนนพหลโยธิน 3. อาคารชาลีรัตน์ ถนนพหลโยธิน 4. พี.วี.ซี แมนชั่น ถนนพหลโยธิน 5. นิเวศน์ คอนโดทาวน์ ถนนพหลโยธิน 6. อาคารรัตนชัย ถนนพหลโยธิน 7. อาคารภูเก็ตโฮม เอเอสซิ่ง ถนนพหลโยธิน 8. พุกษาเพลส ถนนพหลโยธิน 9. เอ.เอ็ม.เพลส ถนนเทพรัักษ์ 10. อาคารไทยมณี ถนนสายไหม ซอยสายไหม 54 11. อาคารชินทร์ อพาร์ทเมนท์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 19 12. ห้างท็อป ดิพาร์ทเมนต์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 5 13. โรงพยาบาลบี.แคร์ ถนนพหลโยธิน 14. รมย์ณียาคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน 15. บจก.พีรามิค ดีเวลลอปเมนท์ ถนนวิชรพล <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

