



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพานคนเดินข้าม และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตคันนายาว ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสิ่งสาธารณูปโภค ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว
- 3.2 ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- 3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ลงสำรวจพื้นที่ และจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 ตามงบประมาณที่ได้รับ		
	- ขณะนี้หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุง 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 2 รายการ		
	และกำลังหาตัวผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ส่งมอบงานแล้ว 2 โครงการ โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง อีก 1 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,964,757 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50430000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิษ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพานคนเดินข้าม และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตคันนายาว ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสิ่งสาธารณูปโภค ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรอกงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว
3.2 ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

Table with 4 columns: Report No., Date, Description, and Status. It tracks progress from 30/12/2565 to 21/08/2566, showing budget usage and completion status for various road repair projects.



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,964,757 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพานคนเดินข้าม และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตคันนายาว ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาลำคลองสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรองบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว

3.2 ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ลงสำรวจพื้นที่ และจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 ตามงบประมาณที่ได้รับ		
	- ขณะนี้หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุง 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 2 รายการ		
	และกำลังหาตัวผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ส่งมอบงานแล้ว 2 โครงการ โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง อีก 1 โครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,964,757 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50430000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพานคนเดินข้าม และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตคันนายาว ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนขอให้ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาลำคลองสาธารณะที่อยู่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ แต่หากต้องรอกงบประมาณตามขั้นตอนปกติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันการณ์ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการโดยทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว
- 3.2 ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 3.3 ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ลงสำรวจพื้นที่ และจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 ตามงบประมาณที่ได้รับ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- ขณะนี้หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุง 3 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 2 รายการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
และกำลังหาตัวผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 2 แห่ง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ส่มอบงานแล้ว 2 โครงการ โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง อีก 1 โครงการ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,964,757 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

