



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50440000-3458

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงษ์ 7115

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ

ออกแบบวางแผนพัฒนาพื้นที่และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก

ในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ

การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ

4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ

การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ

4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ฝ่ายโยธาร่วมกับสำนักระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองแสนแสบเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63

และอยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดส่งโครงการฯ แบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลองแสนแสบ แผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง แก่ สนน. ตามหนังสือที่ กท

8103/5846 ลว. 28 ธ.ค.63 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/03/2564 :</p> <p>อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทำความสะอาดทางเดินริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ - จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลอง - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการ คัดแยกขยะ - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/05/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/07/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดส่งโครงการฯ แบบสรุปผลฯ และแผนปฏิบัติการฯ แก่สนน. ตามหนังสือที่ กท 8103/5846 ลว. 28 ธันวาคม 2563 ภายในกำหนด 2. บริหารจัดการขยะริมคลอง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเรือให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 2.2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ?ยั้งทั้งยั้งท้วมไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และทางสาธารณะ? แก่ประชาชนริมคลองแสนแสบ 2.3 การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี สถานที่บริเวณตลอดแนวคลองแสนแสบในพื้นที่เขตสะพานสูง 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 4. สํารวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหนังสือ ที่ กท 8103/71 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้อง พร้อมถอนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากคลองแสนแสบ 5. ซ่อมแซมราวกันตกชำรุด ช่วงบริเวณหลังห้างพาสิโอ ,ทำหนังสือประสานสำนักการระบายน้ำ ตามหนังสือ ที่ กท 8103/66 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และก่อสร้างให้พร้อมใช้งาน ,ทำหนังสือประสานสำนักการโยธาพิจารณาของงบประมาณ หรือซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน ตามหนังสือที่ กท 8103/67 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่องประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และของงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างใหม่ 6. สร้างจุดเช็คอิน Check in 1 จุด บริเวณท่าเรือห้างพาสิโอ พร้อมประสาน สจส. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมป้ายแสดงจุด Check in <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

