



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกแยกคลองหlohแหล

รหัสโครงการ... : 50440000-3525

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,055,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 677,598 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย พูลสวัสดิ์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 7115

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีภารกิจรับผิดชอบในการปฏิบัติการการขุดลอกคู คลอง และบึงสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจและจัดทำแผนการขุดลอก คูคลอง และบึงสาธารณะที่ต้นเงิน กำจัดวัชพืชมกตบชวาและเปิดทางน้ำไหล เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ตามแผนป้องกันแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาศัยน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น
4. เพื่อรักษาสภาพคู คลอง ลำราง เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และรับน้ำจากบ้านเรือนของประชาชน
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองดังกล่าวช่วยดูแลและรักษาความสะอาดในคู คลอง และมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคู คลองและเก็บกำจัดวัชพืชมกตบชวาเปิดทางน้ำไหล พร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 คู/คลอง ดังนี้

1. ขุดลอกคลองแยกคลองหlohแหล กว้าง 6 - 8 เมตร ความยาวประมาณ 767 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว 100%		
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 677,598 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกแยกคลองหlohแหล

รหัสโครงการ... : 50440000-3525

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,055,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 677,598 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย พูลสวัสดิ์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 7115

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีภารกิจรับผิดชอบในการปฏิบัติการการขุดลอกคู คลอง และบึงสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจและจัดทำแผนการขุดลอก คูคลอง และบึงสาธารณะที่ต้นเงิน กำจัดวัชพืชมกตบชวาและเปิดทางน้ำไหล เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ตามแผนป้องกันแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาศัยน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น
4. เพื่อรักษาสุขภาพ ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และรับน้ำจากบ้านเรือนของประชาชน
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองดังกล่าวช่วยดูแลและรักษาความสะอาดในคู คลอง และมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคู คลองและเก็บกำจัดวัชพืชผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล พร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 คู/คลอง ดังนี้

1. ขุดลอกคลองแยกคลองหล่อแหล กว้าง 6 - 8 เมตร ความยาวประมาณ 767 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว 100%		
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 677,598 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกแยกคลองหล่อแหล

รหัสโครงการ... : 50440000-3525

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,055,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 677,598 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย พูลสวัสดิ์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 7115

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีภารกิจรับผิดชอบในการปฏิบัติการการขุดลอกคู คลอง และบึงสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจและจัดทำแผนการขุดลอก คูคลอง และบึงสาธารณะที่ตื้นเขิน กำจัดวัชพืชผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ตามแผนป้องกันแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาศัยน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น
4. เพื่อรักษาสุขภาพ ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และรับน้ำจากบ้านเรือนของประชาชน
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองดังกล่าวช่วยดูแลและรักษาความสะอาดในคู คลอง และมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคู คลองและเก็บกำจัดวัชพืชผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล พร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 คู/คลอง ดังนี้

1. ขุดลอกคลองแยกคลองหล่อแหล กว้าง 6 - 8 เมตร ความยาวประมาณ 767 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว 100%		
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 677,598 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกแยกคลองห่อแผล

รหัสโครงการ... : 50440000-3525

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,055,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 677,598 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย พูลสวัสดิ์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 7115

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีภารกิจรับผิดชอบในการปฏิบัติการการขุดลอกคู คลอง และบึงสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจและจัดทำแผนการขุดลอก คูคลอง และบึงสาธารณะที่ตื้นเขิน กำจัดวัชพืชผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว ตามแผนป้องกันแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาศัยน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น
4. เพื่อรักษาสภาพคู คลอง ลำราง เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และรับน้ำจากบ้านเรือนของประชาชน
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองดังกล่าวช่วยดูแลและรักษาความสะอาดในคู คลอง และมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคู คลองและเก็บกำจัดวัชพืชผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล พร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 คู/คลอง ดังนี้

1. ขุดลอกคลองแยกคลองห่อแผล กว้าง 6 - 8 เมตร ความยาวประมาณ 767 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว 100%		
	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 677,598 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

